Unser Hausbau

Das Bautagebuch für Bauherren in Österreich – Planen, Kosten im Griff, Baustelle dokumentieren, richtig abnehmen

Dieses Buch gehört:

Name _____

Bauvorhaben _____

Unser Hausbau – Das Bautagebuch für Bauherren in Österreich – Planen, Kosten im Griff, Baustelle dokumentieren, richtig abnehmen
© 2026 Ing. Stefan Freudenthaler. Alle Rechte vorbehalten. Die Formularseiten dürfen vom Käufer für das eigene Bauvorhaben kopiert werden.
Medieninhaber und Herausgeber: Ing. Stefan Freudenthaler, Österreich.
Druck und Vertrieb: Amazon Kindle Direct Publishing.
Rechtsstand: Oktober 2026. Bau- und Raumordnungsrecht ist in Österreich Landessache; Abläufe, Bezeichnungen und Fristen können je nach Bundesland und Gemeinde abweichen. Förderungen ändern sich laufend.
Haftungsausschluss: Dieses Buch ist ein Planungs- und Dokumentationshilfsmittel und ersetzt keine Rechts-, Steuer- oder Fachberatung. Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, eine Haftung für Vollständigkeit und Aktualität ist ausgeschlossen. Verbindlich sind die jeweils geltenden Gesetze, Bescheide und Verträge sowie die Auskünfte Ihrer Baubehörde.

Inhalt

Der Ratgeber 5

Kapitel 1: Bevor es losgeht 6

Kapitel 2: Budget und Gesamtkosten 10

Kapitel 3: Das richtige Grundstück 14

Kapitel 4: Kauf und Grundbuch 18

Kapitel 5: Finanzierung und Förderungen 21

Kapitel 6: Planung 25

Kapitel 7: Behörde und Nachbarn 29

Kapitel 8: Angebote und Verträge 32

Kapitel 9: Pflichten, Sicherheit und Versicherung 36

Kapitel 10: Die Bauphase – Gewerk für Gewerk 39

Kapitel 11: Die Baustelle steuern 43

Kapitel 12: Abnahme, Fertigstellung und Einzug 46

Kapitel 13: Gewährleistung, Mängel und Streit 49

Kapitel 14: Wohnen und Werterhalt 52

Anhang: Musterbriefe, Fragenkataloge und die 20 häufigsten Fehler 54

Planung & Kosten 59

Projekt-Steckbrief 60

Wichtige Kontakte 61

Kostenplan nach ÖNORM B 1801-1 62

Nebenkosten 63

Finanzierungsübersicht 64

Rechnungs- & Zahlungsjournal 65

Angebotsvergleich 69

Bauzeitenplan 84

Ausstattung & Bemusterung 85

Elektroplanung Raum für Raum 88

Bautagebuch 99

So führen Sie das Bautagebuch 100

Kontrolle & Abnahme 181

Baubesprechung 182

Kontrolle 194

Abnahme 203

Übergabe- / Abnahmeprotokoll 204

Mängelliste 208

Hausakte & Wartung 214

Hausakte 215

Gewährleistung & Garantien 216

Wartungsplan fürs neue Haus 218

Wartungsnachweis 219

Zählerstände 220

Begriffe von A bis Z 221

Skizzen 223

Notizen 226

Teil 1

Der Ratgeber

Vom Grundstück bis zum Einzug – was Bauherren in Österreich wissen müssen

Kapitel 1: Bevor es losgeht

Ein Haus zu bauen ist für die meisten Menschen die größte Investition ihres Lebens – und gleichzeitig ein Projekt, für das sie keine Ausbildung haben. Die gute Nachricht: Die meisten teuren Fehler lassen sich vermeiden, wenn die grundlegenden Entscheidungen vor dem ersten Plan bewusst getroffen werden. Dieses Kapitel hilft Ihnen, die drei großen Weichen richtig zu stellen: **Was brauchen wir wirklich? Wie wollen wir bauen? Mit wem wollen wir bauen?**

Was brauchen wir wirklich?

Am Anfang steht nicht der Grundriss, sondern Ihr Leben. Ein Haus wird für Jahrzehnte gebaut, die Familie verändert sich aber laufend: Kinder kommen und ziehen wieder aus, Eltern werden älter, aus dem Gästezimmer wird ein Büro. Wer nur für die aktuelle Situation plant, baut oft zu groß oder an der falschen Stelle zu klein.

Setzen Sie sich deshalb mit allen Beteiligten zusammen und beantworten Sie die folgenden Fragen schriftlich. Die Antworten sind später die Grundlage für das Gespräch mit dem Planer – und sie verhindern, dass das Haus nach dem Geschmack des Musterhauses statt nach Ihren Bedürfnissen entsteht.

- ☐ Wie viele Personen wohnen heute im Haus, wie viele in 10 und in 25 Jahren?
- ☐ Wer arbeitet regelmäßig von zu Hause und braucht einen ruhigen, abschließbaren Raum?
- ☐ Soll ein Schlafzimmer mit Bad im Erdgeschoß möglich sein (Alter, Krankheit, Unfall)?
- ☐ Wie oft kommen Gäste, die übernachten? Reicht eine Schlafcouch im Büro?
- ☐ Welche Hobbys brauchen Platz (Werkstatt, Fahrräder, Musik, Sport)?
- ☐ Wie viele Autos, wie viele Fahrräder, wie viel Gartengerät sind unterzubringen?
- ☐ Wie wichtig sind Garten, Terrasse, Sichtschutz, Haustiere?
- ☐ Wie viel Zeit und Lust haben Sie für Gartenpflege und Instandhaltung?

Muss, Soll, Kann

Teilen Sie jede Wunschliste in drei Spalten ein. **Muss** sind Dinge, ohne die das Haus nicht funktioniert. **Soll** sind wichtige Wünsche, auf die Sie nur ungern verzichten. **Kann** ist alles, was schön, aber verzichtbar ist. Wenn später die Angebote höher ausfallen als erwartet – und das ist der Normalfall –, wissen Sie sofort, wo Sie streichen können, ohne das Wesentliche zu gefährden.

> **Praxistipp:** Fläche ist der größte Kostentreiber. Jeder Quadratmeter Wohnfläche muss gebaut, beheizt, gereinigt und erhalten werden. Ein gut geplanter Grundriss mit 130 m² ist oft angenehmer zu bewohnen als ein schlecht geplanter mit 160 m².

Barrierefreiheit von Anfang an

Ein Haus barrierefrei vorzubereiten kostet im Neubau wenig, ein nachträglicher Umbau dagegen viel. Dazu gehören ein stufenloser Zugang, ausreichend breite Türen, eine bodengleiche Dusche, genug Bewegungsfläche im Bad und – wenn das Haus mehrere Geschoße hat – ein Zimmer im Erdgeschoß, das später als Schlafzimmer genutzt werden kann. Eine gerade Stiege erleichtert den späteren Einbau eines Treppenlifts deutlich – Lifte für gewendelte Stiegen sind wesentlich teurer.

Keller – ja oder nein?

Der Keller ist eine der teuersten Einzelentscheidungen. Er bietet viel Stauraum und Platz für Haustechnik, kostet aber Aushub, Abdichtung und Wände unter der Erde. Bei hohem Grundwasser oder Hanglage steigen die Kosten deutlich. Die Alternative ist ein gut geplanter Abstell- und Technikraum im Erdgeschoß plus Garage oder Gartenhütte. Lassen Sie sich beide Varianten vom Planer gegenüberstellen – mit den Kosten pro zusätzlich nutzbarem Quadratmeter.

Wie wollen wir bauen?

Massivbau

Beim Massivbau werden die Wände aus Ziegel, Beton oder anderen Mauersteinen vor Ort errichtet. Massivbau ist in Österreich die verbreitetste Bauweise für Einfamilienhäuser. Vorteile sind die hohe Speichermasse (angenehmes Raumklima im Sommer), der gute Schallschutz und die große Auswahl an regionalen Firmen. Nachteile sind die längere Bauzeit und die Feuchtigkeit, die durch Mauerwerk, Putz und Estrich ins Haus kommt und erst austrocknen muss.

Holzbau

Holzhäuser werden als Holzriegel- oder Massivholzbau (z. B. Brettsperrholz) errichtet, meist mit großem Vorfertigungsanteil in der Halle. Vorteile sind die kurze Bauzeit vor Ort, wenig Baufeuchte, schlanke Wände bei guter Dämmung und ein nachwachsender Baustoff. Wichtig sind eine sorgfältige Planung der Luftdichtheit und des Feuchteschutzes sowie ein ausreichender sommerlicher Wärmeschutz.

Fertighaus

Ein Fertighaus wird weitgehend im Werk gefertigt und in wenigen Tagen aufgestellt – meist als Holzbau, teilweise auch in massiver Bauweise. Sie kaufen ein System mit festgelegtem Leistungsumfang und oft einem Fixpreis. Das macht Kosten und Termine gut planbar. Achten Sie aber genau darauf, was im Preis enthalten ist: Keller oder Bodenplatte, Erdarbeiten, Anschlüsse, Innenausbau, Malerarbeiten, Bodenbeläge, Außenanlagen und Behördenwege sind häufig nicht oder nur teilweise dabei.

Kriterium	Massivbau	Holzbau	Fertighaus
Bauzeit vor Ort	lang	kurz	sehr kurz
Baufeuchte	hoch	gering	gering
Preisplanbarkeit	mittel	mittel bis gut	gut (bei klarem Leistungsumfang)
Gestaltungsfreiheit	sehr hoch	hoch	eingeschränkt bis hoch, je nach Anbieter
Eigenleistung möglich	gut	eingeschränkt	eingeschränkt, je nach Ausbaustufe
Sommerlicher Wärmeschutz	gut durch Speichermasse	Planung wichtig	Planung wichtig

Achtung: Für Fertighäuser legt die ÖNORM B 2310 fest, was die Ausbaustufen „Ausbauhaus“, „belagsfertig“ und „schlüsselfertig“ mindestens umfassen müssen. Eine ÖNORM gilt aber nur, wenn sie im Vertrag vereinbart ist, und außerhalb des Fertighausbereichs werden die Begriffe uneinheitlich verwendet. Vergleichen Sie Angebote immer anhand der Bau- und Leistungsbeschreibung und lassen Sie sich die Geltung der ÖNORM B 2310 schriftlich bestätigen.

Energiestandard und Heizung

Entscheiden Sie früh, welchen Energiestandard das Haus erreichen soll und wie es beheizt wird. Diese Entscheidung beeinflusst Dämmstärken, Fenster, Lüftung, Technikraum, Dachform (Photovoltaik) und oft auch die Höhe der Wohnbauförderung. Seit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG), in Kraft seit Februar 2024, dürfen in neuen Gebäuden keine Heizanlagen mehr errichtet werden, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden können – also auch keine Gasheizung. Infrage kommen daher vor allem Wärmepumpe, Fernwärme oder Biomasse, häufig in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Lassen Sie sich von der Energieberatung Ihres Landes unabhängig beraten, bevor Sie sich auf ein System festlegen.

Mit wem wollen wir bauen?

Es gibt drei grundsätzliche Wege, ein Einfamilienhaus zu errichten. Jeder hat Vor- und Nachteile, und keiner ist für alle Bauherren der richtige.

Einzelvergabe an die Gewerke

Sie beauftragen einen Planer und schließen mit jeder Firma – Baumeister, Zimmerer, Elektriker, Installateur und so weiter – einen eigenen Vertrag. Das bietet die größte Freiheit und oft den günstigsten Preis, weil kein Generalunternehmer-Zuschlag anfällt. Dafür tragen Sie die Verantwortung für die Abstimmung zwischen den Firmen. Wenn der Estrich zu spät kommt, weil der Installateur nicht fertig war, ist das Ihr Problem. Ohne Erfahrung oder eine bezahlte örtliche Bauaufsicht (ÖBA) ist dieser Weg riskant. Außerdem müssen Sie nach dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz einen Planungs- und einen Baustellenkoordinator bestellen, sobald mehrere Firmen auf der Baustelle tätig sind (siehe Kapitel 9).

Generalunternehmer

Ein Unternehmen übernimmt die gesamte Ausführung und vergibt einzelne Arbeiten an Subunternehmer. Sie haben einen Vertragspartner, einen Ansprechpartner und meist einen Pauschalpreis. Das reduziert Ihren Aufwand und Ihr Schnittstellenrisiko deutlich. Der Preis ist meist etwas höher, und Änderungswünsche während der Bauzeit werden oft teuer. Entscheidend ist eine vollständige Bau- und Leistungsbeschreibung.

Bauträger

Ein Bauträger verkauft Ihnen das Haus samt Grundstück – häufig in Siedlungen oder Reihenhausanlagen. Sie kaufen ein fertiges oder ein noch zu errichtendes Objekt. Gestaltungsspielraum gibt es meist nur bei der Ausstattung. Wenn Sie vor der Fertigstellung Zahlungen leisten müssen, schützt Sie das Bauträgervertragsgesetz (BTVG): Ihre Vorauszahlungen müssen abgesichert sein, etwa durch eine Zahlung nach Baufortschritt mit grundbücherlicher Sicherstellung oder durch eine Garantie.

	Einzelvergabe	Generalunternehmer	Bauträger
Vertragspartner	viele	einer	einer
Ihr Steuerungsaufwand	hoch	gering	sehr gering
Schnittstellenrisiko	bei Ihnen	beim Unternehmer	beim Bauträger
Gestaltungsfreiheit	sehr hoch	hoch	gering
Preis	oft am günstigsten	mittel	inkl. Grundstück und Gewinnmarge
Gesetzlicher Sonderschutz	–	–	BTVG bei Vorauszahlungen

Rechtslage: Das Bauträgervertragsgesetz gilt, wenn der Erwerber vor Fertigstellung mehr als 150 € je m² Nutzfläche an den Bauträger oder an Dritte zahlen muss. Zugunsten von Verbrauchern sind seine Schutzbestimmungen zwingend. Lassen Sie einen solchen Vertrag immer von einem Notar oder Rechtsanwalt prüfen, der nicht vom Bauträger beauftragt ist.

Eigenleistung – realistisch einschätzen

Eigenleistung kann Geld sparen, kostet aber Zeit, Kraft und Nerven. Sie lohnt sich vor allem bei Arbeiten mit hohem Lohnanteil und geringem Fehlerrisiko: Malerarbeiten, Bodenbeläge im Klick-System, Außenanlagen, Abbruch und Reinigung. Finger weg von sicherheits- und gewährleistungsrelevanten Arbeiten wie Statik, Abdichtung, Elektro- und Gasinstallationen – hier sind Fachfirmen vorgeschrieben oder dringend anzuraten.

- ☐ Wie viele Stunden pro Woche stehen neben Beruf und Familie wirklich zur Verfügung?
- ☐ Wer hilft mit – und ist die Hilfe verlässlich, auch über Monate?

☐ Verzögert die Eigenleistung nachfolgende Firmen? (Stillstandskosten, verschobene Termine)

☐ Verlieren Sie dadurch Gewährleistungsansprüche an Schnittstellen?

☐ Sind Helfer gegen Unfälle versichert?

Typischer Fehler: Eigenleistung wird oft zu hoch bewertet. Rechnen Sie bei der Kalkulation nicht mit dem Stundensatz einer Firma, sondern nur mit den tatsächlich eingesparten Kosten – und ziehen Sie Material, Werkzeugmiete und mögliche Nacharbeiten ab.

Ein realistischer Zeitplan

Vom ersten Gedanken bis zum Einzug vergehen bei einem Einfamilienhaus in der Regel eineinhalb bis zweieinhalb Jahre. Die reine Bauzeit ist dabei oft kürzer als die Zeit für Grundstück, Finanzierung, Planung und Behördenverfahren. Die folgenden Werte sind Richtwerte – Ihr Projekt kann deutlich abweichen.

Phase	typische Dauer (Richtwert)
Bedarf klären, Budget, Grundstückssuche	einige Monate bis Jahre
Kauf und Finanzierung	1–3 Monate
Planung bis zur Einreichung	2–6 Monate
Behördenverfahren	1–6 Monate, je nach Gemeinde und Bundesland
Ausschreibung und Vergabe	1–3 Monate
Bauzeit Massivbau bis zum Einzug	ca. 9–15 Monate
Bauzeit Fertighaus bis zum Einzug	ca. 4–8 Monate ab Baubeginn (inkl. Bodenplatte bzw. Keller und Ausbau; zuzüglich Produktionsvorlauf des Herstellers)

Die Baubehörde muss über einen Antrag ohne unnötigen Aufschub entscheiden, spätestens sechs Monate nach Eingang (§ 73 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz), sofern das Landesrecht keine kürzere Frist vorsieht. Entscheidet sie nicht rechtzeitig, ist eine Säumnisbeschwerde möglich. In vielen Gemeinden geht es deutlich schneller – vor allem, wenn die Unterlagen vollständig sind und vorab mit dem Bausachverständigen besprochen wurden.

Praxistipp: Planen Sie den Baubeginn so, dass der Rohbau vor dem Winter dicht ist (Dach, Fenster). Arbeiten mit viel Wasser – Beton, Putz, Estrich – sind bei Frost nur eingeschränkt oder mit Zusatzaufwand möglich.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 1

☐ Raumprogramm und Wunschliste (Muss / Soll / Kann) sind schriftlich festgehalten.

☐ Die Bauweise ist grundsätzlich entschieden oder es gibt zwei konkrete Varianten zum Vergleich.

☐ Energiestandard und Heizsystem sind vorbesprochen (Energieberatung des Landes).

☐ Der Weg ist gewählt: Einzelvergabe, Generalunternehmer oder Bauträger.

☐ Der Umfang der Eigenleistung ist realistisch bewertet.

☐ Ein grober Zeitplan mit Wunsch-Einzugstermin liegt vor.

Kapitel 2: Budget und Gesamtkosten

Die häufigste Ursache für finanzielle Probleme beim Hausbau ist nicht ein teurer Handwerker, sondern ein unvollständiges Budget. Viele Bauherren rechnen mit dem Preis des Hauses – und vergessen Grundstücksnebenkosten, Anschlüsse, Außenanlagen, Küche, Finanzierungskosten und Reserven. Am Ende fehlen dann schnell fünf- bis sechsstellige Beträge. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie die **Gesamtkosten** vollständig erfassen und was Sie sich realistisch leisten können.

Gesamtkosten statt Baukosten

Ein Prospektpreis oder ein Quadratmeterpreis beschreibt fast immer nur einen Teil der Kosten. Für Ihre Planung zählt ausschließlich, was am Ende insgesamt bezahlt werden muss, bis Sie eingezogen sind. Die ÖNORM B 1801-1 gliedert diese Gesamtkosten in zehn Kostenbereiche. Diese Gliederung verwenden auch Planer und viele Förderstellen – es lohnt sich, sie von Anfang an zu übernehmen.

Bereich	Inhalt	Häufig vergessen
0 Grund	Kaufpreis, Grunderwerbsteuer, Grundbuch, Vertragserrichtung, Makler	Vermessung, Teilung
1 Aufschließung	Anschlüsse, Abgaben der Gemeinde, Erdarbeiten am Grundstück	Anschlussgebühren, Stromnetz, Zufahrt
2 Bauwerk – Rohbau	Erdarbeiten, Fundament, Wände, Decken, Dach	Baustelleneinrichtung, Gerüst, Entsorgung
3 Bauwerk – Technik	Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Photovoltaik	Leerverrohrungen, Netzwerk
4 Bauwerk – Ausbau	Fenster, Putz, Estrich, Böden, Fliesen, Türen, Maler	Fensterbänke, Sockelleisten, Silikonfugen
5 Einrichtung	Küche, Einbauschränke, Möbel, Leuchten	Vorhänge, Sonnenschutz innen
6 Außenanlagen	Zufahrt, Terrasse, Zaun, Garten, Carport	Stützmauern, Regenwasser
7 Planungsleistungen	Planer, Statik, Energieausweis, Bauaufsicht	Baustellenkoordination
8 Nebenleistungen	Gebühren, Versicherungen, Finanzierungskosten	Zinsen in der Bauzeit, doppelte Miete
9 Reserven	Unvorhergesehenes	–

Die Kostenblöcke im Einzelnen

Grund und Erwerbsnebenkosten

Zum Kaufpreis kommen die Erwerbsnebenkosten. Die Grunderwerbsteuer beträgt 3,5 % der Gegenleistung, die Eintragung des Eigentumsrechts ins Grundbuch kostet 1,1 %. Dazu kommen die Kosten für Vertragserrichtung und Treuhandabwicklung durch Notar oder Rechtsanwalt sowie – falls ein Makler beteiligt ist – dessen Provision. Bei einem Kaufpreis über 48.448,51 € darf der Makler vom Käufer höchstens 3 % zuzüglich 20 % Umsatzsteuer verlangen. Wird das Grundstück durch einen Kredit finanziert, fällt für die Eintragung des Pfandrechts zusätzlich 1,2 % des Pfandbetrags an.

Beispiel: Grundstück um 150.000 €: Grunderwerbsteuer 5.250 €, Eintragung Eigentum 1.650 €. Mit Vertragserrichtung, Treuhand und eventuell Maklerprovision kommen schnell 10.000 bis 15.000 € zusammen – noch bevor ein Plan gezeichnet ist.

Aufschließung

Je nach Gemeinde und Bundesland verlangt die Gemeinde eine Aufschließungsabgabe oder einen ähnlich bezeichneten Beitrag für Straße und Infrastruktur. Dazu kommen die einmaligen Anschlussgebühren für Kanal und Wasser, die die Gemeinde in ihrer Gebührenordnung festlegt, sowie die Kosten für den Stromanschluss beim Netzbetreiber. Bis Ende 2026 sind das das Netzzutritts- und das Netzbereitstellungsentgelt; für Anschlussverträge ab 1. Jänner 2027 tritt an ihre Stelle ein einheitliches Netzanschlussentgelt. Erfragen Sie diese Beträge vor dem Grundstückskauf schriftlich bei der Gemeinde und beim Netzbetreiber – sie hängen oft von Grundstücksgröße, Gebäudegröße oder Anschlussleistung ab.

Bauwerk

Die Bauwerkskosten (Bereiche 2 bis 4) sind der größte Block. In einer frühen Phase werden sie meist mit einem Kostenkennwert geschätzt: Fläche mal Kosten pro Quadratmeter. Solche Werte sind nur so gut wie die Annahmen dahinter. Lassen Sie sich von Ihrem Planer oder von zwei bis drei Baufirmen aus Ihrer Region Kennwerte für vergleichbare Häuser nennen – und fragen Sie immer nach, welche Bereiche darin enthalten sind.

Achtung: Private Bauherren können die Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen. Vergleichen und budgetieren Sie deshalb immer **Bruttopreise** (inklusive 20 % USt). Viele Angebote und Werbepreise sind netto angegeben.

Preisänderungen

Bauleistungen können zu festen oder zu veränderlichen Preisen vereinbart werden. Bei veränderlichen Preisen werden die Beträge über einen Index – etwa den Baukostenindex der Statistik Austria – an die Entwicklung von Lohn- und Materialkosten angepasst. Zwischen Angebot und Ausführung liegen oft viele Monate. Klären Sie bei jedem Angebot, wie lange die Preise fix sind und wie danach angepasst wird, und rechnen Sie diese Unsicherheit in die Reserve ein.

Finanzierungskosten und Übergangskosten

Während der Bauzeit zahlen Sie häufig schon Zinsen auf die bereits ausbezahlten Kreditteile, eventuell eine Bereitstellungsprovision für noch nicht abgerufene Beträge und gleichzeitig weiterhin Miete. Dazu kommen Bearbeitungs- und Schätzgebühren der Bank. Diese Kosten werden fast immer unterschätzt, weil sie nicht auf der Baustelle sichtbar sind.

Reserve

Planen Sie eine Reserve von **10 bis 15 % der Bauwerkskosten** (Rohbau, Technik, Ausbau) fix ein – nicht als „wenn etwas übrig bleibt“, sondern als eigene Budgetposition. Bei Umbauten, Hanglagen oder schwierigen Böden darf es mehr sein. Die Reserve ist kein Spielgeld für Ausstattungs-Upgrades, sondern deckt Unvorhergesehenes: schlechter Boden, Wetter, Preissteigerungen, Fehler in der Planung.

Was können wir uns leisten?

Die Frage ist nicht, wie viel Kredit die Bank gibt, sondern welche Rate Sie auch in schwierigen Zeiten zahlen können – bei steigenden Zinsen, in Karenz, bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit.

Haushaltsrechnung

Erstellen Sie eine ehrliche Haushaltsrechnung auf Basis der letzten zwölf Monate: Nettoeinkommen aller Kreditnehmer minus Lebenshaltung (Lebensmittel, Auto, Versicherungen, Kinder, Freizeit, Urlaub, Rücklagen). Was übrig bleibt, ist der Spielraum für Kreditrate und laufende Hauskosten. Ziehen Sie davon die künftigen laufenden Kosten des Hauses ab (siehe unten) – erst der Rest steht

für die Kreditrate zur Verfügung.

Orientierungswerte der Banken

Von August 2022 bis 30. Juni 2025 schrieb die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO) Obergrenzen für Wohnkredite vor. Seither gilt ein Rundschreiben der Finanzmarktaufsicht mit denselben Richtwerten: eine Beleihungsquote von höchstens 90 %, eine Schuldendienstquote (alle Kreditraten zusammen) von höchstens 40 % des verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens und eine Laufzeit von höchstens 35 Jahren. Das Rundschreiben ist kein Gesetz – Banken dürfen im Einzelfall abweichen, richten den Großteil ihrer Kredite aber danach aus. Weil Nebenkosten den Wert der Sicherheit nicht erhöhen, ergeben sich beim Kauf einer Immobilie mit rund 10 % Nebenkosten etwa 20 % Eigenmittel bezogen auf den Kaufpreis. Beim Hausbau hängt der nötige Anteil davon ab, wie hoch die Bank Grundstück und Gebäude bewertet. Planen Sie selbst eher vorsichtiger.

Praxistipp: Rechnen Sie Ihre Rate zusätzlich mit einem um 2 bis 3 Prozentpunkte höheren Zinssatz durch. Wenn Sie diese Rate nicht mehr leisten könnten, ist entweder der Kredit zu hoch oder ein langer Fixzinssatz besonders wichtig.

Laufende Kosten nach dem Einzug

Ein Eigenheim ist mietfrei, aber nicht kostenlos. Rechnen Sie die laufenden Kosten schon jetzt in Ihre Haushaltsrechnung ein:

- Grundsteuer (wird von der Gemeinde vorgeschrieben)
- Kanal-, Wasser- und Müllgebühren der Gemeinde
- Strom, Heizung bzw. Wärme, Warmwasser
- Eigenheimversicherung (Gebäude, Haushalt, Haftpflicht)
- Rauchfangkehrer, Wartung von Heizung, Lüftung und Photovoltaik
- Internet, ORF-Beitrag (pro Hauptwohnsitz)
- Instandhaltungsrücklage: als Faustregel rund 1 % (0,8–1,5 %) der Bauwerkskosten pro Jahr, damit Haustechnik (nach ca. 15–25 Jahren) sowie Fenster, Fassade und Dach (nach ca. 30–50 Jahren) erneuert werden können

Wo sparen sinnvoll ist – und wo nie

Sinnvoll sparen

- **Kompakte Bauform:** Jede zusätzliche Ecke, Gaube oder jeder Erker vergrößert Fassade, Dach und Anschlüsse. Ein kompakter Baukörper ist günstiger im Bau und im Betrieb.
- **Fläche:** lieber gut geplante, kleinere Räume als große, ungenutzte Flächen.
- **Keller:** prüfen, ob Abstell- und Technikraum im Erdgeschoß reichen.
- **Standardmaße und -produkte:** Sonderformate bei Fenstern, Fliesen und Türen kosten Aufpreis.
- **Ausbau in Etappen:** Carport, Gartengestaltung oder ein Wintergarten können später folgen, wenn Anschlüsse und Fundamente vorbereitet sind.
- **Eigenleistung** bei Malerarbeiten, Außenanlagen und Reinigung.

Niemals sparen

- **Bodengutachten und Statik:** Fehler im Untergrund oder Tragwerk sind kaum zu reparieren.
- **Abdichtung und Feuchteschutz:** Wasserschäden sind die teuersten Bauschäden.
- **Fenster, Dämmung, Luftdichtheit:** Sie bestimmen Heizkosten und Behaglichkeit für Jahrzehnte.
- **Leerverrohrungen:** kosten im Rohbau fast nichts, nachträglich sehr viel.

- **Planung und Bauaufsicht:** Ein guter Planer spart meist mehr, als er kostet.

> **Typischer Fehler:** Das Budget wird mit dem Prospektpreis eines Hauses erstellt. Erst nach Vertragsunterschrift zeigt sich, dass Bodenplatte, Anschlüsse, Malerarbeiten, Böden und Außenanlagen nicht enthalten sind.

Rechenweg: Ihr Gesamtbudget

Tragen Sie Ihre Werte ein. Den detaillierten Kostenplan führen Sie in Teil 2 dieses Buches weiter.

Position	Betrag €
Kaufpreis Grundstück	
+ Erwerbsnebenkosten (Steuer, Grundbuch, Vertrag, Makler)	
+ Aufschließung (Abgaben, Anschlüsse)	
+ Bauwerk Rohbau, Technik, Ausbau (brutto)	
+ Planung, Statik, Energieausweis, Bauaufsicht	
+ Einrichtung (Küche, Leuchten, Möbel)	
+ Außenanlagen	
+ Nebenleistungen (Gebühren, Versicherung, Finanzierung, Übergangsmiete)	
+ Reserve 10–15 % der Bauwerkskosten	
= Gesamtkosten	
– Eigenmittel	
– Förderungen (nur fix zugesagte)	
= Finanzierungsbedarf	

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 2

☐ Alle zehn Kostenbereiche sind mit einem Betrag belegt – auch wenn es zunächst Schätzungen sind.

☐ Alle Beträge sind brutto (inkl. USt).

☐ Anschluss- und Aufschließungskosten sind bei Gemeinde und Netzbetreiber erfragt.

☐ Eine Reserve von 10–15 % der Bauwerkskosten ist als eigene Position eingeplant.

☐ Die Haushaltsrechnung enthält die laufenden Hauskosten.

☐ Die Kreditrate ist auch mit höherem Zinssatz leistbar.

Kapitel 3: Das richtige Grundstück

Ein Haus kann man umbauen, ein Grundstück nicht. Lage, Boden, Nachbarschaft und die rechtlichen Vorgaben der Gemeinde begleiten Sie ein Leben lang. Gleichzeitig ist das Grundstück der Bereich, in dem Bauherren am häufigsten unter Zeitdruck entscheiden – weil „schon drei andere Interessenten da sind“. Dieses Kapitel zeigt, was Sie vor einer Kaufzusage prüfen sollten und wo Sie die Informationen bekommen.

Darf hier überhaupt so gebaut werden?

Flächenwidmungsplan

Der Flächenwidmungsplan ist eine Verordnung der Gemeinde. Er legt fest, wie jede Fläche genutzt werden darf. Für ein Wohnhaus muss das Grundstück als **Bauland** gewidmet sein – in einer Kategorie, die Wohnen erlaubt (je nach Bundesland etwa Wohngebiet, Dorfgebiet, Kerngebiet oder gemischtes Baugebiet). Grünland ist für ein neues Wohnhaus in aller Regel nicht bebaubar.

Achten Sie auf Zusätze und Einschränkungen: Bauland kann als **Aufschließungszone** oder Ähnliches gekennzeichnet sein und darf dann erst bebaut werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. Erschließung, Teilungsplan). Manche Flächen unterliegen einer **Bausperre**, weil die Gemeinde gerade ihre Planung ändert.

Bebauungsplan und Bebauungsbestimmungen

Der Bebauungsplan regelt, **wie** gebaut werden darf. Nicht jede Gemeinde hat für jedes Gebiet einen Bebauungsplan; dann gelten die allgemeinen Bestimmungen der Landesbauordnung. Typische Festlegungen sind:

- Bauweise (offen, gekuppelt, geschlossen)
- Bebauungsdichte oder höchstzulässige bebaute Fläche
- Gebäudehöhe bzw. Anzahl der Geschoße
- Baufluchtlinien und Baugrenzlinien
- Dachform, Dachneigung, Firstrichtung, manchmal Dachfarbe
- Abstände zu den Grundgrenzen
- Anzahl der Stellplätze pro Wohneinheit

Praxistipp: Lassen Sie sich vom Planer vor dem Kauf eine einfache Bebauungsstudie machen: Passt Ihr gewünschtes Haus mit Garage auf dieses Grundstück, wenn alle Abstände und Vorgaben eingehalten werden? Diese Stunde Arbeit kann eine sehr teure Fehlentscheidung verhindern.

Vertragliche Bindungen der Gemeinde

Viele Gemeinden schließen beim Verkauf von Bauland Verträge, die eine **Bebauung innerhalb einer bestimmten Frist** vorschreiben oder einen Infrastrukturbeitrag vorsehen. Wird nicht rechtzeitig gebaut, drohen Rückkaufsrechte oder Zahlungen. Fragen Sie ausdrücklich nach, ob für das Grundstück solche Vereinbarungen bestehen, und lassen Sie sich diese vorlegen.

Grundverkehr

Der Erwerb von Grundstücken ist in den Grundverkehrsgesetzen der Länder geregelt. Je nach Bundesland und Grundstück kann eine Genehmigung der Grundverkehrsbehörde oder eine Erklärung nötig sein – etwa bei land- und forstwirtschaftlichen Flächen, für ausländische Personen (EU- und EWR-Bürger sind meist gleichgestellt, je nach Land auch weitere Staatsangehörige aufgrund von Staatsverträgen) oder in Ländern mit strengen Regeln gegen Freizeitwohnsitze. Ihr Vertragserrichter klärt das; fragen Sie trotzdem früh nach.

Was steht im Grundbuch?

Ein aktueller Grundbuchauszug zeigt die rechtliche Situation des Grundstücks. Er ist bei jedem Notar, Rechtsanwalt, Bezirksgericht oder online über eine Grundbuch-Abfragestelle gegen Gebühr erhältlich. Das Grundbuch besteht aus drei Teilen:

Blatt	Inhalt	Darauf achten
A-Blatt (Gutsbestandsblatt)	Grundstücke der Einlage, Fläche, Nutzungsart, mit dem Grundstück verbundene Rechte	Stimmt die Grundstücksnummer? Gibt es Rechte, z. B. ein Wegerecht über ein Nachbargrundstück?
B-Blatt (Eigentumsblatt)	Eigentümer und deren Anteile	Ist der Verkäufer wirklich (alleiniger) Eigentümer?
C-Blatt (Lastenblatt)	Belastungen: Pfandrechte, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrechte, Belastungs- und Veräußerungsverbote	Werden Pfandrechte gelöscht? Welche Dienstbarkeiten bleiben?

Im C-Blatt eingetragene **Dienstbarkeiten (Servitute)** bleiben auch nach dem Verkauf bestehen. Ein Leitungsrecht kann bedeuten, dass Sie über einer Leitung nicht bauen dürfen; ein Wegerecht, dass der Nachbar über Ihr Grundstück fahren darf. Lassen Sie sich jede Eintragung im C-Blatt erklären.

Achtung: Auch nicht im Grundbuch eingetragene, aber offenkundige Dienstbarkeiten – etwa ein sichtbar benutzter Weg oder Leitungsschächte – können nach der Rechtsprechung gegen Sie wirken. Achten Sie bei der Besichtigung auf solche Anzeichen und fragen Sie den Verkäufer ausdrücklich danach.

Gefahren und Umwelt

Naturgefahren

- ☐ **Gefahrenzonenpläne** der Wildbach- und Lawinenverbauung und der Bundeswasserbauverwaltung einsehen (Gemeinde oder Geoinformationssystem des Landes). In roten Zonen ist eine Bebauung in der Regel nicht möglich, in gelben Zonen meist nur mit Auflagen bzw. Schutzmaßnahmen. Achten Sie auch auf rot-gelbe Abfluss- und Retentionsbereiche, schraffierte Restrisikobereiche hinter Schutzbauten sowie blaue, braune (z. B. Rutschung, Steinschlag) und violette Bereiche. Gefahrenzonenpläne sind Fachgutachten; rechtlich wirksam werden sie über Raumordnung und Baurecht der Länder.
- ☐ **Hochwasser und Starkregen:** Die Plattform HORA (hora.gv.at) zeigt Hochwasser-Gefährdungen und Hinweise auf Oberflächenabfluss bei Starkregen.
- ☐ **Rutschungen, Steinschlag, Hangwasser:** besonders bei Hanglagen das Geoinformationssystem des Landes und ortskundige Nachbarn befragen.
- ☐ **Radon:** Prüfen, ob die Gemeinde in einem Radonschutz- oder Radonvorsorgegebiet liegt (Informationen unter radon.gv.at). Dann sind beim Neubau bauliche Schutzmaßnahmen vorzusehen.

Altlasten

Das Umweltbundesamt führt im Auftrag des Bundes das Altlastenportal (altlasten.gv.at) mit dem Altlastenatlas und einer Flächenabfrage. Den früheren Verdachtsflächenkataster gibt es seit 2025 nicht mehr. Fragen Sie zusätzlich beim Amt der Landesregierung nach, denn die Länder erheben Altablagerungen und Altstandorte. Ehemalige Deponien, Gewerbe- oder Tankstellenflächen können verunreinigt sein. Eine Sanierung kann extrem teuer werden. Fragen Sie auch die Gemeinde und den Verkäufer nach der früheren Nutzung und lassen Sie sich im Kaufvertrag zusichern, dass dem Verkäufer keine Kontaminationen bekannt sind.

Technische Prüfung

Boden

Der Boden entscheidet über die Gründung und damit über einen großen Kostenblock. Ein **Bodengutachten** (Baugrunduntersuchung) klärt Tragfähigkeit, Bodenschichten, Grundwasserstand und Versickerungsfähigkeit. Es kostet einen Bruchteil dessen, was eine falsch geplante Gründung kosten kann. Besonders wichtig ist es bei Hanglagen, bei einem geplanten Keller, bei Lehm- und Tonböden, in der Nähe von Gewässern und auf Flächen mit Aufschüttungen.

> **Typischer Fehler:** Das Bodengutachten wird erst nach dem Kauf beauftragt. Zeigt es hohes Grundwasser oder schlechten Baugrund, ist der Keller plötzlich ein Vielfaches teurer – oder gar nicht möglich. Wenn der Verkäufer es zulässt, klären Sie den Boden vor der Kaufzusage oder vereinbaren Sie eine Bedingung im Vertrag.

Regenwasser

Viele Gemeinden verlangen, dass Regenwasser auf dem eigenen Grundstück versickert oder gedrosselt abgeleitet wird. Ob das funktioniert, hängt vom Boden ab. Fragen Sie bei der Gemeinde nach den Vorgaben und lassen Sie die Versickerungsfähigkeit im Bodengutachten mitbestimmen.

Aufschließung

- ☐ Ist das Grundstück über eine öffentliche Straße erreichbar? Wenn nicht: Ist ein Fahrrecht im Grundbuch gesichert?
- ☐ Wo liegen Wasserleitung und Kanal? Gibt es einen Trennkanal (Schmutz- und Regenwasser getrennt)? Besteht Anschlusspflicht?
- ☐ Wie weit ist der nächste Stromanschlusspunkt? Welche Leistung ist möglich (Wärmepumpe, Wallbox)?
- ☐ Gibt es Fernwärme oder Gas in der Straße?
- ☐ Ist Glasfaser verfügbar oder geplant?
- ☐ Welche einmaligen Abgaben und Anschlussgebühren fallen an – und wer trägt sie laut Kaufvertrag?

Grenzen und Vermessung

Prüfen Sie, ob das Grundstück im **Grenzkataster** oder nur im Grundsteuerkataster eingetragen ist. Beim Grenzkataster sind die Grenzen rechtsverbindlich festgelegt. Beim Grundsteuerkataster dient die Katastermappe nur als Orientierung – die tatsächlichen Grenzen können abweichen. Lassen Sie im Zweifel die Grenzen von einem Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen ermitteln und kennzeichnen, bevor Sie planen. Bei Grundstücken im Grundsteuerkataster ist das nur eine Rekonstruktion nach der Mappe – Rechtssicherheit bringt erst eine Grenzverhandlung mit Zustimmung der Nachbarn und die Umwandlung in den Grenzkataster.

Lage und Umgebung

Vieles lässt sich nur vor Ort beurteilen. Besuchen Sie das Grundstück mehrmals – an einem Werktag in der Früh, am Abend, am Wochenende und nach starkem Regen.

- ☐ Lärm: Straße, Bahn, Flugroute, Gewerbe, Landwirtschaft (Geruch, Erntezeit), Gastronomie
- ☐ Besonnung im Winter: Wo wirft der Hang, der Wald oder das Nachbarhaus Schatten?
- ☐ Ausrichtung: Wo liegen Süden und Westen für Wohnräume, Terrasse und Photovoltaik?
- ☐ Wasser: Stehen nach Regen Pfützen? Fließt Wasser vom Hang oder von der Straße aufs Grundstück?
- ☐ Nachbarn: Wie sind sie bebaut, was ist auf freien Nachbargrundstücken laut Widmung möglich?

- ☐ Infrastruktur: Kindergarten, Schule, Einkauf, Arzt, öffentlicher Verkehr – mit realen Wegzeiten
- ☐ Mobilfunk- und Internetempfang
- ☐ Geplante Projekte: Umfahrung, Gewerbegebiet, Siedlungserweiterung (bei der Gemeinde nachfragen)

Fragen an die Gemeinde

Ein Termin beim Bauamt ist kostenlos oder kostet wenig – und liefert die wichtigsten Informationen aus erster Hand. Nehmen Sie diese Liste mit und notieren Sie die Antworten mit Datum und Namen des Gesprächspartners.

- ☐ Welche Widmung hat das Grundstück? Gibt es eine Aufschließungszone, Bausperre oder geplante Änderungen?
- ☐ Gibt es einen Bebauungsplan? Welche Vorgaben gelten (Höhe, Dach, Abstände, Stellplätze)?
- ☐ Gibt es Verträge oder Bebauungsfristen für dieses Grundstück?
- ☐ Liegt das Grundstück in einer Gefahrenzone?
- ☐ Welche Abgaben und Anschlussgebühren fallen an, und wie werden sie berechnet?
- ☐ Wie ist Regenwasser zu entsorgen?
- ☐ Welche Unterlagen braucht die Gemeinde für das Bauansuchen, und wie lange dauert ein Verfahren derzeit?
- ☐ Sind in der Umgebung Bauprojekte, Straßen oder Betriebsansiedlungen geplant?

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 3

- ☐ Widmung, Bebauungsbestimmungen und Gemeinde-Verträge sind geklärt.
- ☐ Ein aktueller Grundbuchauszug liegt vor, alle Eintragungen sind verstanden.
- ☐ Gefahrenzonen, Hochwasser, Radon und Altlasten (altlasten.gv.at, Land) sind geprüft.
- ☐ Der Boden ist untersucht oder das Risiko im Vertrag geregelt.
- ☐ Aufschließung und Anschlusskosten sind schriftlich bestätigt.
- ☐ Eine Bebauungsstudie zeigt, dass das gewünschte Haus auf das Grundstück passt.
- ☐ Das Grundstück wurde mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten besichtigt.

Kapitel 4: Kauf und Grundbuch

Ist das richtige Grundstück gefunden, geht es um den rechtlich sicheren Erwerb. In Österreich läuft ein Grundstückskauf meist in drei Schritten ab: **Kaufanbot**, **Kaufvertrag** mit Treuhandabwicklung und **Eintragung im Grundbuch**. Erst mit der Eintragung werden Sie Eigentümer. Dieses Kapitel erklärt die Schritte und zeigt, worauf Sie achten müssen, damit Ihr Geld zu jedem Zeitpunkt abgesichert ist.

Das Kaufanbot – verbindlicher als viele denken

Bei Grundstücken über einen Makler wird meist ein schriftliches **Kaufanbot** unterschrieben. Das ist kein unverbindliches Interesse, sondern ein verbindliches Angebot: Nimmt der Verkäufer es innerhalb der Bindungsfrist an, ist der Kauf grundsätzlich zustande gekommen. Der spätere Kaufvertrag hält das Vereinbarte dann nur noch in grundbuchsfähiger Form fest.

> **Achtung:** Unterschreiben Sie ein Kaufanbot erst, wenn Finanzierung, Widmung, Bebaubarkeit und Nebenkosten geklärt sind – oder nehmen Sie ausdrückliche Bedingungen in das Anbot auf, z. B. „vorbehaltlich der Finanzierungszusage der Bank bis …“ oder „vorbehaltlich eines Bodengutachtens, das eine Bebauung mit Keller ohne außergewöhnliche Mehrkosten bestätigt“.

Rücktrittsrecht nach dem Konsumentenschutzgesetz

Für Verbraucher sieht § 30a Konsumentenschutzgesetz (KSchG) ein Rücktrittsrecht vor, wenn die Vertragserklärung (z. B. das Kaufanbot) **am selben Tag abgegeben wurde, an dem das Objekt erstmals besichtigt wurde**. Es gilt für den Erwerb einer Wohnung, eines Einfamilienhauses oder eines zum Bau eines Einfamilienhauses geeigneten Grundstücks, wenn damit ein dringendes Wohnbedürfnis des Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen gedeckt werden soll – und zwar unabhängig davon, ob von einem Unternehmer oder einer Privatperson gekauft wird und ob ein Makler beteiligt ist. Der Rücktritt muss innerhalb einer Woche erklärt werden; die Frist beginnt erst, wenn Sie eine Zweitschrift Ihrer Erklärung und eine schriftliche Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach dem Tag der ersten Besichtigung. Vor Ablauf der Rücktrittsfrist kann keine wirksame Anzahlung, kein Angeld und kein Reugeld vereinbart werden.

> **Praxistipp:** Verlassen Sie sich nicht auf Rücktrittsrechte. Sie haben enge Voraussetzungen und Fristen. Besser: nie am Tag der ersten Besichtigung unterschreiben und offene Punkte als Bedingungen ins Anbot schreiben.

Der Kaufvertrag

Der Kaufvertrag wird von einem Notar oder Rechtsanwalt als **Vertragserrichter** verfasst. Häufig wählt ihn der Käufer, weil er die Kosten trägt – klären Sie das vorab. Damit der Vertrag im Grundbuch eingetragen werden kann, müssen die Unterschriften beglaubigt sein (notariell oder gerichtlich).

Was im Kaufvertrag stehen muss

- ☐ Vertragsparteien mit vollständigen Daten
- ☐ Kaufgegenstand: Katastralgemeinde, Einlagezahl, Grundstücksnummer(n), Fläche
- ☐ Kaufpreis und Zahlung über ein Treuhandkonto
- ☐ Lastenfreistellung: Bestehende Pfandrechte des Verkäufers werden aus dem Kaufpreis abgelöst und gelöscht.
- ☐ Welche Dienstbarkeiten übernommen werden – ausdrücklich aufgezählt

- ☐ Übergabestichtag: ab wann Nutzen, Lasten, Gefahr und Abgaben auf Sie übergehen
- ☐ Aufsandungserklärung des Verkäufers (Zustimmung zur Eintragung des Eigentumsrechts für Sie)
- ☐ Zusicherungen des Verkäufers, z. B. Widmung, keine Bestandverhältnisse (Pacht, Miete), keine ihm bekannten Kontaminationen, keine offenen Abgaben
- ☐ Regelung, wer welche Kosten und Steuern trägt
- ☐ Bedingungen, falls nötig (z. B. grundverkehrsbehördliche Genehmigung)

Gewährleistung beim Grundstückskauf

In vielen Kaufverträgen wird die Gewährleistung für eine bestimmte Beschaffenheit des Grundstücks ausgeschlossen („wie besichtigt“). Ein solcher Ausschluss ist nur zwischen Privatpersonen (oder unter Unternehmern) möglich und erfasst auch dann weder ausdrücklich oder schlüssig zugesicherte Eigenschaften noch arglistig verschwiegene Mängel. Kaufen Sie als Verbraucher von einem Unternehmer – etwa einem Bauträger, einem gewerblichen Verkäufer oder einer Gemeinde –, ist ein vorab vereinbarter Gewährleistungsausschluss unwirksam (§ 9 KSchG). Deshalb sind **ausdrückliche Zusicherungen** im Vertrag so wichtig: Was für Sie entscheidend ist (Widmung, Bebaubarkeit, Altlastenfreiheit nach Wissen des Verkäufers), sollte schriftlich zugesichert sein.

Die Treuhandabwicklung

Bei der Treuhandabwicklung zahlen Sie den Kaufpreis nicht an den Verkäufer, sondern auf ein Treuhandkonto des Vertragserrichters. Dieser zahlt erst aus, wenn sichergestellt ist, dass Sie lastenfrei ins Grundbuch eingetragen werden – zum Beispiel weil die Eintragung im Rang gesichert ist und die Löschung der Pfandrechte des Verkäufers vorbereitet ist.

Ein wichtiges Instrument dafür ist die **Anmerkung der Rangordnung für die beabsichtigte Veräußerung**. Sie wird im Grundbuch eingetragen und sichert für ein Jahr den Rang für die Eintragung des Käufers. Später eingetragene Belastungen oder ein zweiter Verkauf haben dann keinen Vorrang.

Rechtslage: Notare müssen Liegenschaftstreuhandschaften im Treuhandregister des österreichischen Notariats eintragen. Rechtsanwälte müssen sie (jedenfalls ab 40.000 € Treuhanderlag) über die Treuhandeinrichtung ihrer Rechtsanwaltskammer abwickeln. In beiden Fällen besteht ein Versicherungsschutz für das Treuhandgeld, der aber summenmäßig begrenzt ist. Lassen Sie sich die Registrierungs- bzw. Treuhandbestätigung und die Information zum Versicherungsschutz aushändigen.

Steuern und Gebühren

Die Grunderwerbsteuer (3,5 % der Gegenleistung) und die Eintragungsgebühr für das Eigentumsrecht (1,1 %) werden in der Regel vom Vertragserrichter selbst berechnet und abgeführt. Sie überweisen die Beträge meist gemeinsam mit dem Kaufpreis auf das Treuhandkonto. Wird ein Kredit im Grundbuch sichergestellt, kommt die Eintragungsgebühr für das Pfandrecht (1,2 % des Pfandbetrags) hinzu.

Die Immobilienertragsteuer schuldet allein der Verkäufer. Meist berechnet sie der Vertragserrichter selbst und zahlt sie aus dem Kaufpreis (vom Treuhandkonto) direkt an das Finanzamt. Für Sie als Käufer entstehen daraus keine Kosten und keine Haftung.

Nach der Unterschrift

- ☐ Kaufpreis, Steuern und Gebühren fristgerecht auf das Treuhandkonto überweisen.
- ☐ Bestätigung über die Eintragung im Grundbuch und einen neuen Grundbuchauszug anfordern.
- ☐ Haftpflichtversicherung für das unbebaute Grundstück prüfen (oft über die bestehende Haushaltsversicherung möglich).
- ☐ Grundsteuer: In der Regel schreibt die Gemeinde sie Ihnen ab dem auf den Erwerb folgenden Kalenderjahr vor; für das laufende Jahr wird sie laut Vertrag ab dem Übergabestichtag mit dem Verkäufer verrechnet.
- ☐ Alle Unterlagen in der Hausakte ablegen (Teil 5).

Typische Fehler beim Grundstückskauf

Typischer Fehler: Das Kaufanbot wird unter Druck bei der ersten Besichtigung unterschrieben – ohne Finanzierungszusage und ohne Prüfung der Bebauungsbestimmungen.

Typischer Fehler: Der Kaufpreis wird direkt an den Verkäufer überwiesen statt über ein Treuhandkonto. Wird das Grundstück vor Ihrer Eintragung belastet oder gepfändet, ist das Geld im schlimmsten Fall verloren.

Typischer Fehler: Dienstbarkeiten im C-Blatt werden übersehen. Eine Leitung oder ein Wegerecht verhindert später die geplante Garage.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 4

- ☐ Kaufanbot nur mit Bedingungen (Finanzierung, ggf. Bodengutachten) unterschrieben
- ☐ Vertragserrichter gewählt, Honorar schriftlich vereinbart
- ☐ Kaufvertrag enthält alle Punkte der Checkliste, insbesondere Zusicherungen und Lastenfreistellung
- ☐ Zahlung ausschließlich über Treuhandkonto, Treuhandbestätigung erhalten
- ☐ Rangordnung bzw. gleichwertige Sicherung vorhanden
- ☐ Eintragung im Grundbuch durch neuen Auszug bestätigt

Kapitel 5: Finanzierung und Förderungen

Eine gute Finanzierung ist nicht die mit dem niedrigsten Werbezinssatz, sondern die, die über die gesamte Laufzeit leistbar bleibt – auch wenn sich Zinsen, Einkommen oder Familiensituation ändern. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Kreditangebote vergleichen, welche Rechte Sie als Kreditnehmer haben und wie Sie Förderungen nicht verschenken.

Eigenmittel richtig einsetzen

Eigenmittel senken den Kreditbetrag und verbessern die Konditionen. Typische Quellen sind Ersparnisse, Bausparverträge, Wertpapiere und Unterstützung durch die Familie. Setzen Sie Eigenmittel bevorzugt für Kosten ein, die die Bank nicht finanziert oder nur ungern finanziert – vor allem die Erwerbsnebenkosten.

> **Praxistipp:** Behalten Sie eine eiserne Reserve außerhalb des Bauprojekts – zum Beispiel drei bis sechs Monatsausgaben. Wer alles Ersparte in den Bau steckt, hat bei einem unerwarteten Problem keinen Spielraum.

Geld von der Familie

Schenkungen sind in Österreich nicht schenkungsteuerpflichtig, unter Umständen aber **meldepflichtig**: Schenkungen zwischen Angehörigen müssen dem Finanzamt gemeldet werden, wenn sie innerhalb eines Jahres insgesamt 50.000 € übersteigen; zwischen anderen Personen gilt eine Grenze von 15.000 € innerhalb von fünf Jahren. Die Meldung ist innerhalb von drei Monaten zu erstatten. Bei einem Darlehen statt einer Schenkung sollte ein schriftlicher Vertrag bestehen – das schützt beide Seiten und wird auch von der Bank verlangt.

Kreditarten und Zinsvarianten

Ein Wohnbaukredit wird in der Regel durch ein **Pfandrecht im Grundbuch** besichert (Hypothekarkredit). Die wichtigste Entscheidung betrifft den Zinssatz:

Variante	Funktionsweise	Geeignet, wenn …
Variabler Zinssatz	an einen Referenzzinssatz (meist 3-Monats-Euribor) plus Aufschlag gekoppelt	ausreichend finanzieller Puffer für Zinsanstiege besteht
Fixzinssatz	Zinssatz für eine bestimmte Zeit (z. B. 10, 15, 20 Jahre) oder die gesamte Laufzeit fest	die Rate langfristig planbar sein muss
Mischform	Fixzins für einige Jahre, danach variabel oder neu zu vereinbaren	ein Kompromiss gesucht wird – Anschlussregelung genau prüfen

Daneben gibt es Bauspardarlehen der Bausparkassen und Förderdarlehen der Länder. Sie werden häufig mit einem Bankkredit kombiniert. Achten Sie dann auf die Reihenfolge der Pfandrechte im Grundbuch, denn Förderstellen verlangen oft einen bestimmten Rang.

Kreditangebote vergleichen

Das ESIS-Merkblatt

Bei Wohnimmobilienkrediten an Verbraucher gilt das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz (HIKrG). Die Bank muss Ihnen rechtzeitig vor Vertragsabschluss ein **Europäisches Standardisiertes Merkblatt (ESIS)** aushändigen. Es enthält in einheitlicher Form Kreditbetrag, Laufzeit, Zinssatz, Effektivzinssatz, Gesamtbetrag aller Zahlungen, Kosten und Bedingungen. Damit lassen sich Angebote verschiedener Banken direkt vergleichen.

Worauf es ankommt

- ☐ **Effektivzinssatz** statt Sollzinssatz vergleichen – er enthält die meisten Nebenkosten.
- ☐ **Gesamtbetrag** aller Zahlungen über die Laufzeit ansehen.
- ☐ **Fixzinsdauer** und Regelung danach: Wie wird der neue Zinssatz bestimmt?
- ☐ **Nebenkosten:** Bearbeitungsgebühr, Schätzgebühr, Kontoführung, Pfandrechtseintragung (1,2 % des eingetragenen Höchstbetrags, der meist über der Kreditsumme liegt), verlangte Versicherungen
- ☐ **Vorzeitige Rückzahlung und Sondertilgungen:** Wann ist eine Entschädigung fällig und wie hoch?
- ☐ **Auszahlung in Teilbeträgen:** Wie werden Rechnungen eingereicht, wie schnell wird ausbezahlt, fällt eine Bereitstellungsprovision an?
- ☐ **Tilgungsfreie Anlaufzeit** während der Bauphase – wie lange, was kostet sie?
- ☐ **Bindung des Angebots:** An ein verbindliches Angebot ist die Bank nach dem HIKrG mindestens sieben Tage gebunden – nutzen Sie diese Zeit zum Vergleichen.

Rechtslage: Sie können einen Wohnkredit grundsätzlich jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen. Bei hypothekarisch besicherten Krediten darf aber eine Kündigungsfrist von bis zu sechs Monaten bzw. bis zum Ende der Fixzinsperiode vereinbart werden. Eine Entschädigung darf die Bank nur verlangen, wenn die Rückzahlung in eine Fixzinsperiode fällt; sie muss angemessen sein und ist gesetzlich begrenzt – für bis Ende 2026 geschlossene Verträge auf 1 % des zurückgezahlten Betrags (0,5 % bei höchstens einem Jahr Restlaufzeit), für Verträge ab 1. Jänner 2027 auf bis zu 3 %. Lassen Sie sich die Berechnung im Angebot zeigen und vereinbaren Sie entschädigungsfreie Sondertilgungen ausdrücklich.

Verlangte Versicherungen

Banken verlangen häufig eine Gebäude- bzw. Feuerversicherung, die zugunsten der Bank vinkuliert wird, und manchmal eine Ablebensversicherung. Sie müssen diese Versicherungen nicht bei der Bank abschließen: Eine gleichwertige Polizze eines anderen Anbieters muss die Bank akzeptieren (§ 23 HIKrG). Vergleichen Sie Prämien und Leistungen.

Typische Unterlagen für die Bank

- ☐ Lichtbildausweis, Meldezettel
- ☐ Gehaltszettel der letzten Monate bzw. Einkommensteuerbescheide und Bilanzen/Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen (Selbständige)
- ☐ Kontoauszüge, Nachweis der Eigenmittel
- ☐ Übersicht bestehender Kredite, Leasing- und Unterhaltsverpflichtungen
- ☐ Grundbuchauszug, Kaufvertrag oder Kaufanbot
- ☐ Einreichplan, Baubeschreibung, Kostenaufstellung bzw. Angebote
- ☐ Baubewilligung (sobald vorhanden)

Zinsrisiko ehrlich bewerten

Rechnen Sie bei variablen Krediten und bei Mischformen die Rate mit einem deutlich höheren Zinssatz durch. Wenn eine Zinserhöhung um zwei bis drei Prozentpunkte Ihr Haushaltsbudget sprengt, ist ein längerer Fixzinssatz meist die bessere Wahl – auch wenn er anfangs etwas teurer ist.

Beispiel: Ein Kredit von 300.000 € über 30 Jahre kostet bei 3,5 % Zinsen rund 1.347 € pro Monat, bei 6 % rund 1.799 €. Der Unterschied von etwa 450 € monatlich entscheidet in vielen Haushalten darüber, ob die Rate leistbar bleibt. (Annuitätendarlehen, gerundet, ohne Nebenkosten.)

Förderungen

Förderungen können einen großen Unterschied machen – aber nur, wenn Sie die Bedingungen **vor** dem Baubeginn kennen. Viele Förderungen verlangen einen Antrag vor Baubeginn oder vor der Auftragsvergabe und knüpfen die Höhe an den Energiestandard, an das Heizsystem oder an das Einkommen.

Wohnbauförderung der Länder

Jedes Bundesland hat eine eigene Wohnbauförderung für die Errichtung von Eigenheimen. Gefördert wird je nach Land mit günstigen Darlehen, Zuschüssen oder Annuitätenzuschüssen. Übliche Voraussetzungen sind die Nutzung als Hauptwohnsitz, Einkommensgrenzen, bestimmte energetische Mindestanforderungen und ökologische Kriterien. Informationen finden Sie auf der Website Ihres Landes und bei der Wohnbauförderungsstelle.

Bundesförderungen

Förderungen des Bundes für Heizungstausch, thermische Sanierung und andere Klimaschutzmaßnahmen werden über umweltfoerderung.at abgewickelt. Sie richten sich überwiegend an bestehende Gebäude. Die Budgets sind begrenzt und können vorzeitig ausgeschöpft sein – 2026 wurde der Sanierungsbonus für thermische Sanierung bereits Anfang Februar für neue Anträge geschlossen, beim Kesseltausch endete die Registrierung im Juli.

Photovoltaik und Speicher

Für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher gibt es je nach aktueller Rechtslage Investitionszuschüsse nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, die über Fördercalls mit festen Einreichzeiträumen vergeben werden, sowie teilweise Landes- und Gemeindeförderungen. Informieren Sie sich vor der Bestellung über den nächsten Fördercall.

Gemeinde und Energieversorger

Viele Gemeinden fördern Photovoltaik, Regenwassernutzung, Begrünung oder den Anschluss an Fernwärme. Auch Energieversorger bieten manchmal Zuschüsse. Ein Anruf im Gemeindeamt lohnt sich.

> **Praxistipp:** Nutzen Sie die Energieberatung Ihres Landes. Sie ist meist kostenlos oder sehr günstig, kennt alle aktuellen Förderungen und ist in manchen Fällen sogar Voraussetzung für eine Förderung.

So verlieren Sie keine Förderung

- ☐ Förderrichtlinien vor der Planung lesen und dem Planer übergeben.
- ☐ Antragszeitpunkt prüfen: vor Baubeginn, vor Auftragsvergabe oder nach Fertigstellung?
- ☐ Technische Anforderungen (Energiekennzahl, Dämmung, Heizung) in die Ausschreibung übernehmen.
- ☐ Nur Rechnungen befugter Unternehmen mit vollständigen Angaben sammeln; Zahlungen per Überweisung.
- ☐ Fristen für Endabrechnung und Nachweise im Kalender eintragen.
- ☐ Auflagen nach der Auszahlung beachten (z. B. Hauptwohnsitz für eine bestimmte Dauer, Meldepflichten bei Verkauf oder Vermietung).

Steuerliche Aspekte

Die Errichtung eines privaten Eigenheims ist in Österreich steuerlich kaum begünstigt. Die frühere Absetzbarkeit von Ausgaben für Wohnraumschaffung als Sonderausgaben ist ausgelaufen. Wird später ein Teil des Hauses vermietet oder betrieblich genutzt, gelten eigene Regeln – lassen Sie sich in diesem Fall vor Baubeginn steuerlich beraten.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 5

- ☐ Mindestens drei Kreditangebote mit ESIS-Merkblatt liegen vor.
- ☐ Rate ist auch mit höherem Zinssatz leistbar; Zinsvariante bewusst gewählt.
- ☐ Nebenkosten, Versicherungen und Bedingungen für vorzeitige Rückzahlung sind verglichen.
- ☐ Förderstellen sind kontaktiert, Antragsfristen im Kalender.
- ☐ Förderbedingungen sind dem Planer übergeben.
- ☐ Schenkungen bzw. Familiendarlehen sind dokumentiert und ggf. gemeldet.

Kapitel 6: Planung

In der Planung wird festgelegt, was später gebaut wird – und damit auch, was es kostet, wie es sich darin wohnt und wie hoch die Betriebskosten sind. Änderungen am Papier kosten fast nichts, Änderungen auf der Baustelle sehr viel. Nehmen Sie sich für diese Phase Zeit und lassen Sie sich nicht vom Wunsch nach einem schnellen Baubeginn treiben.

Den richtigen Planer finden

Die Einreichpläne für ein Wohnhaus müssen in der Regel von befugten Planverfassern erstellt werden. Infrage kommen vor allem:

- **Baumeister** (Gewerbe nach der Gewerbeordnung): plant und führt häufig auch aus – Planung und Ausführung aus einer Hand.
- **Architekten** und **Ziviltechniker** des passenden Fachgebiets (z. B. Bauingenieurwesen): planen unabhängig von der Ausführung und übernehmen auf Wunsch Ausschreibung und örtliche Bauaufsicht.
- **Holzbau-Meister**: für Holzbauten planungsbefugt.
- **Fertighausanbieter**: liefern die Planung als Teil ihres Systems; den Einreichplan unterfertigt ein im Unternehmen tätiger oder beauftragter befugter Planverfasser. Einreichplanung und Statik sind meist enthalten.

Das Honorar ist frei vereinbar. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot geben, das die einzelnen Leistungen klar benennt – sonst vergleichen Sie Äpfel mit Birnen.

Leistung	Inhalt	im Angebot?
Grundlagenermittlung, Vorentwurf	Bedarf, Grundstück, erste Varianten	
Entwurf	abgestimmter Grundriss, Ansichten, Kostenschätzung	
Einreichplanung	Pläne und Unterlagen für die Baubehörde	
Ausführungsplanung	Polier- und Detailpläne für die Baustelle	
Ausschreibung und Vergabe	Leistungsverzeichnisse, Angebotsprüfung	
Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)	Überwachung der Baustelle, Rechnungsprüfung	
Baustellenkoordination (BauKG)	Planungs- und Baustellenkoordinator	
Statik, Energieausweis, Haustechnikplanung	oft von Fachplanern	

Praxistipp: Fragen Sie nach drei Referenzprojekten, die Ihrem Vorhaben ähnlich sind, und sprechen Sie mit diesen Bauherren. Fragen Sie nicht nur, ob das Haus schön geworden ist, sondern auch, ob Kosten und Termine gehalten haben.

Der Grundriss-Check

Ein Grundriss sieht auf Papier oft großzügiger aus, als er sich anfühlt. Prüfen Sie jeden Entwurf mit eingezeichneten Möbeln und gehen Sie gedanklich einen ganzen Tag durch das Haus: Aufstehen, Bad, Frühstück, Kinder, Einkauf ausladen, Wäsche waschen und aufhängen, Müll trennen, Gäste empfangen, Homeoffice, Abend.

☐ Sind alle Möbel in realen Maßen eingezeichnet (Bett, Schrank, Esstisch, Sofa, Küche)?

☐ Gehen Türen frei auf, ohne an Möbel oder Heizkörper zu stoßen?

☐ Gibt es eine Garderobe mit Platz für Schuhe, Jacken, Kinderwagen?

☐ Liegt der Hauswirtschaftsraum (Waschen, Trocknen, Bügeln) praktisch?

☐ Ist genug Stauraum vorhanden – Abstellraum, Speis, Einbauschränke, Dachboden?

- ☐ Wo stehen die Mülltonnen, wo wird Altpapier gesammelt?
- ☐ Ist der Weg vom Auto zur Küche kurz und überdacht?
- ☐ Haben Wohnräume und Terrasse die gewünschte Himmelsrichtung?
- ☐ Sind Schlafräume ruhig gelegen (nicht neben Straße, Wärmepumpe oder Garage)?
- ☐ Ist ein WC in jedem Geschoß, ein Bad in der Nähe der Schlafräume?
- ☐ Gibt es Licht in jedem Raum, auch im Gang und im Stiegenhaus?

Typischer Fehler: Fenster werden nach der Fassadenoptik geplant, nicht nach der Möblierung. Später steht der Schrank vor dem Fenster oder das Bett unter der Dachschräge an der falschen Wand.

Energiekonzept

Gesetzliche Anforderungen

Die energetischen Mindestanforderungen an Neubauten ergeben sich aus den Bauvorschriften der Länder, die sich auf die OIB-Richtlinie 6 stützen. Nachgewiesen wird die Einhaltung mit dem **Energieausweis**. Er zeigt unter anderem den Heizwärmebedarf (HWB) und – je nach Bundesland und geltender Ausgabe der OIB-Richtlinie 6 – den Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE, Ausgabe 2023) bzw. den Endenergiebedarf (EEB) und die Treibhausgasemissionen (Ausgabe 2025). Wohnbauförderungen verlangen häufig strengere Werte als das Baurecht.

Heizung

Für neue Gebäude schreibt das Erneuerbare-Wärme-Gesetz vor, dass keine fossil betriebenen Heizanlagen mehr errichtet werden dürfen. In der Praxis wird daher meist zwischen Wärmepumpe, Fernwärme und Biomasse (Pellets, Hackgut, Stückholz) entschieden.

System	Vorteile	Darauf achten
Luft-Wasser-Wärmepumpe	geringe Investition, wenig Platz, gut mit PV kombinierbar	Schall zum Nachbarn, Aufstellort, Effizienz bei Kälte
Sole- oder Grundwasser-Wärmepumpe	sehr effizient, leise	höhere Investition; Grundwasser: wasserrechtliche Bewilligung; Tiefenbohrung: wasserrechtliche Anzeige bzw. Bewilligung; Flächenkollektor: Platz im Garten
Fernwärme	kein Platzbedarf für Erzeuger, wartungsarm	Verfügbarkeit, Anschlusskosten, Preisgestaltung
Biomasse	regionaler Brennstoff, hohe Temperaturen möglich	Lagerraum, Kamin, Wartung, Rauchfangkehrer

Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und passt daher gut zu Wärmepumpen. Planen Sie die Heizlast vom Fachplaner berechnen – eine überdimensionierte Wärmepumpe kostet mehr und arbeitet schlechter.

Lüftung

Gut gedämmte, luftdichte Häuser brauchen ein Lüftungskonzept, damit Feuchtigkeit abgeführt wird und kein Schimmel entsteht. Eine **kontrollierte Wohnraumlüftung** mit Wärmerückgewinnung sorgt für frische Luft ohne Fensterlüften und spart Heizenergie. Sie braucht aber Platz für Leitungen und regelmäßige Filterwechsel. Wer darauf verzichtet, muss konsequent lüften – das sollte bewusst entschieden werden.

Sommerlicher Wärmeschutz

Große Glasflächen nach Süden und Westen bringen im Winter Sonnenenergie, im Sommer aber Überhitzung. Außenliegender Sonnenschutz (Raffstore, Rollläden, Markisen), Dachüberstände und Speichermasse sind die wirksamste und günstigste Maßnahme: Sie verhindern die Überhitzung, statt sie nachträglich mit Energieaufwand wegzukühlen. Für Neubauten ist der Nachweis zur Vermeidung sommerlicher Überwärmung baurechtlich vorgeschrieben (meist nach ÖNORM B 8110-3). Achten Sie darauf, dass er für die kritischen Räume ernsthaft geführt wird – besonders bei Holzbauweise und Dachgeschoßen.

Photovoltaik

Planen Sie die Photovoltaikanlage von Anfang an mit: Dachausrichtung und -neigung, Leerrohr vom Dach zum Technikraum, Platz für Wechselrichter und Speicher, Zählerplatz. Auch wenn die Anlage erst später kommt, kostet die Vorbereitung im Rohbau wenig. Prüfen Sie aber, ob Ihr Bundesland bereits eine Solarpflicht für Neubauten vorschreibt (z. B. Wien); die neue Ausgabe 2025 der OIB-Richtlinie 6 sieht eine schrittweise Solarpflicht vor. Dann gehört die Anlage schon zur Einreichung.

Haustechnik und Elektro

Die Haustechnik macht einen großen Teil der Baukosten aus und ist nach dem Verputzen nur noch schwer zu ändern. Lassen Sie Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro so früh planen, dass Schächte, Durchbrüche und der Technikraum im Rohbau berücksichtigt werden.

- ☐ Technikraum groß genug für Heizung, Speicher, Lüftungsgerät, Wechselrichter, Batteriespeicher, Verteiler – mit Platz für Wartung
- ☐ Installationsschächte übereinander, kurze Leitungswege zu Bad und Küche
- ☐ Leerrohre vom Technikraum in alle Geschoße, zum Dach, in die Garage und in den Garten
- ☐ Elektroplanung Raum für Raum (Vorlage in Teil 2) mit Steckdosen, Schaltern, Lichtauslässen, Netzwerk
- ☐ Vorbereitung für E-Auto-Ladestation (Leitung oder Leerrohr, Platz im Verteiler)
- ☐ Außensteckdosen, Außenwasser, Außenbeleuchtung
- ☐ Rauchwarnmelder in Aufenthaltsräumen (außer Küchen) und in Gängen, über die Fluchtwege führen – so verlangt es die OIB-Richtlinie 2

Praxistipp: Ein Leerrohr kostet im Rohbau wenige Euro pro Meter. Nachträglich eine Leitung in eine fertige Wand zu bringen kostet ein Vielfaches – und hinterlässt Staub und Schmutz.

Die Planunterlagen

Unterlage	Zweck
Einreichplan (meist M 1:100)	Grundlage für das Behördenverfahren
Baubeschreibung	Beschreibung von Konstruktion, Materialien, Haustechnik
Energieausweis	Nachweis der energetischen Anforderungen
Statische Berechnung und Pläne	Tragwerk, Bewehrung, Fundamente
Polier- bzw. Ausführungspläne (meist M 1:50)	Grundlage für die Ausführung auf der Baustelle
Detailpläne	Anschlüsse (Fenster, Sockel, Dach), Abdichtungen
Haustechnikpläne	Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro
Leistungsverzeichnis bzw. Bau- und Leistungsbeschreibung	Grundlage für Angebote und Verträge

Typischer Fehler: Es wird nur mit dem Einreichplan gebaut. Der Einreichplan reicht für die Behörde, aber nicht für die Baustelle. Fehlende Ausführungs- und Detailpläne führen zu Improvisation – und Improvisation führt zu Mängeln.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 6

- ☐ Planer mit schriftlichem Honorarangebot und klar definierten Leistungen beauftragt
- ☐ Grundriss mit Möblierung geprüft, Tagesablauf durchgespielt
- ☐ Energiestandard, Heizung, Lüftung und Sonnenschutz entschieden
- ☐ Photovoltaik, E-Mobilität und Leerrohre eingeplant
- ☐ Elektroplanung Raum für Raum abgeschlossen
- ☐ Alle Planunterlagen vorhanden oder beauftragt: Einreichung, Statik, Energieausweis, Ausführung, Details, Haustechnik
- ☐ Förderbedingungen in der Planung berücksichtigt

Kapitel 7: Behörde und Nachbarn

Bevor gebaut werden darf, muss das Vorhaben in der Regel von der Baubehörde genehmigt werden. Das Baurecht ist in Österreich Landessache – deshalb unterscheiden sich Begriffe, Unterlagen und Abläufe von Bundesland zu Bundesland. Die Grundzüge sind aber überall ähnlich. Dieses Kapitel erklärt das Verfahren, die Rolle der Nachbarn und wie Sie Verzögerungen vermeiden.

Wer ist zuständig?

Baubehörde erster Instanz ist in der Regel die **Gemeinde** – konkret der Bürgermeister, in Wien der Magistrat. In den meisten Gemeinden bereitet ein Bauamt die Verfahren vor, unterstützt von einem bautechnischen Amtssachverständigen.

Bundesland	Wichtigste Rechtsgrundlage
Burgenland	Burgenländisches Baugesetz 1997
Kärnten	Kärntner Bauordnung 1996, Kärntner Bauvorschriften
Niederösterreich	NÖ Bauordnung 2014, NÖ Bautechnikverordnung 2014
Oberösterreich	Oö. Bauordnung 1994, Oö. Bautechnikgesetz 2013
Salzburg	Baupolizeigesetz 1997, Bautechnikgesetz 2015
Steiermark	Steiermärkisches Baugesetz 1995
Tirol	Tiroler Bauordnung 2022
Vorarlberg	Baugesetz 2001, Bautechnikverordnung
Wien	Bauordnung für Wien

Alle Landesgesetze finden Sie kostenlos im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) unter ris.bka.gv.at. Die bautechnischen Anforderungen stützen sich in allen Ländern weitgehend auf die Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB-Richtlinien).

Welches Verfahren?

Je nach Bundesland und Vorhaben unterscheidet das Baurecht zwischen bewilligungspflichtigen, anzeigepflichtigen und bewilligungsfreien Vorhaben. Ein neues Einfamilienhaus ist fast überall **bewilligungspflichtig**. Kleinere Vorhaben wie Gartenhütten, Carports oder Zäune sind je nach Land und Größe anzeigepflichtig oder frei – aber auch dann müssen Abstände, Höhen und Bebauungsbestimmungen eingehalten werden.

> **Praxistipp:** Vereinbaren Sie vor der Einreichung einen Vorbesprechungstermin beim Bauamt und, wenn möglich, mit dem bautechnischen Sachverständigen. Viele Probleme lassen sich so klären, bevor sie im Verfahren zu Nachreichungen und Verzögerungen führen.

Das Bauansuchen

Welche Unterlagen genau verlangt werden, legt die jeweilige Bauordnung fest. Typisch sind:

- ☐ Antragsformular der Gemeinde
- ☐ Nachweis des Eigentums oder Zustimmung des Grundeigentümers (Grundbuchauszug)
- ☐ Einreichpläne (Lageplan, Grundrisse, Schnitte, Ansichten) in der geforderten Anzahl, unterfertigt vom Planer und vom Bauwerber
- ☐ Baubeschreibung
- ☐ Energieausweis
- ☐ Verzeichnis der Nachbargrundstücke und deren Eigentümer

☐ je nach Land und Vorhaben: Nachweise zu Statik, Brandschutz, Schallschutz, Oberflächenentwässerung, Stellplätzen, Abwasserentsorgung

Achtung: Ein unvollständiges Ansuchen ist der häufigste Grund für lange Verfahren. Die Behörde muss Sie zwar zur Verbesserung auffordern, die Entscheidungsfrist beginnt aber im Ergebnis erst mit den vollständigen Unterlagen zu laufen. Lassen Sie den Planer die Vollständigkeit vor der Abgabe anhand der Checkliste der Gemeinde prüfen.

Die Bauverhandlung

In vielen Verfahren führt die Behörde eine **mündliche Verhandlung** an Ort und Stelle durch. Dazu werden der Bauwerber, der Planer, die Nachbarn und gegebenenfalls Sachverständige geladen. Der Sachverständige prüft das Vorhaben auf die Einhaltung der Bauvorschriften, die Nachbarn können Einwendungen erheben, und das Ergebnis wird in einer Niederschrift festgehalten.

Rechte der Nachbarn

Nachbarn haben im Bauverfahren keine unbeschränkten Mitspracherechte. Sie können nur die Verletzung bestimmter, in der Bauordnung festgelegter Rechte geltend machen – die sogenannten **subjektiv-öffentlichen Nachbarrechte**. Dazu gehören je nach Land vor allem Abstände zur Grundgrenze, Gebäudehöhen, der Brandschutz und Schutz vor bestimmten Immissionen. Ob ihnen die Farbe der Fassade gefällt, ist dagegen kein Einwand, den die Behörde berücksichtigen muss.

Rechtslage: Wurden die Nachbarn ordnungsgemäß und mit Hinweis auf die Rechtsfolgen geladen bzw. wurde die Verhandlung ordnungsgemäß kundgemacht, verlieren sie ihre Stellung als Partei, wenn sie nicht spätestens am Tag vor der Verhandlung bei der Behörde oder während der Verhandlung zulässige Einwendungen erheben (§ 42 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz). Manche Bauordnungen sehen statt einer Verhandlung eine schriftliche Einwendungsfrist vor, und in vereinfachten Verfahren ist die Parteistellung der Nachbarn teils stark eingeschränkt. Privatrechtliche Einwendungen – etwa aus einem Servitut – werden nicht im Bauverfahren entschieden, sondern auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

Gute Nachbarschaft von Anfang an

Die meisten Einwendungen entstehen aus Überraschung und Misstrauen. Ein Gespräch vor der Einreichung kostet wenig und erspart viel.

☐ Nachbarn vor der Einreichung besuchen, Plan zeigen, Bedenken anhören.

☐ Heikle Punkte offen ansprechen: Wärmepumpe, Fenster zur Grenze, Garage, Stützmauern, Bauzeit.

☐ Einen Ansprechpartner für die Bauzeit nennen (Telefonnummer).

☐ Vor Baubeginn die Nachbargebäude, Zäune und die Straße mit Fotos dokumentieren (Beweissicherung).

☐ Lärmintensive Arbeiten und Anlieferungen ankündigen.

Der Bescheid

Die Behörde entscheidet mit einem schriftlichen **Bescheid**. Eine Baubewilligung enthält häufig **Auflagen**, etwa zur Höhenlage, zur Ableitung von Oberflächenwasser, zu Stellplätzen, zur Bepflanzung oder zu Nachweisen, die vor oder nach der Fertigstellung vorzulegen sind. Lesen Sie den Bescheid vollständig, geben Sie eine Kopie an Ihren Baumeister und hängen Sie die wichtigsten Auflagen auf der Baustelle aus.

Rechtskraft abwarten

Bauen Sie erst, wenn der Bescheid **rechtskräftig** ist. Ob gegen den Bescheid zuerst eine Berufung innerhalb der Gemeinde möglich ist (Frist zwei Wochen), hängt vom Bundesland und teils von der Gemeinde ab; in Wien, in der Steiermark und – nach der jüngsten Reform – in Niederösterreich gibt es sie nicht. Dann geht eine Beschwerde direkt an das Verwaltungsgericht des Landes (Frist vier Wochen). Die Rechtsmittelbelehrung im Bescheid nennt den richtigen Weg. Erst wenn die Fristen für alle Parteien abgelaufen sind oder über Rechtsmittel entschieden ist, haben Sie Sicherheit.

Typischer Fehler: Mit dem Bau wird schon vor der Rechtskraft begonnen, weil die Firmen Termine haben. Das ist in der Regel bereits für sich eine Verwaltungsübertretung. Erhebt ein Nachbar ein Rechtsmittel und wird der Bescheid aufgehoben, steht ein teilweise errichtetes Gebäude ohne gültige Bewilligung da.

Die Bewilligung kann erlöschen

Die Bauordnungen sehen vor, dass eine Baubewilligung erlischt, wenn nicht innerhalb einer bestimmten Frist mit dem Bau begonnen wird; viele Länder verlangen außerdem die Fertigstellung innerhalb einer Frist. Dauer und Verlängerungsmöglichkeiten sind je nach Land unterschiedlich – notieren Sie sie im Projekt-Steckbrief in Teil 2.

Während der Bauzeit

- ☐ Baubeginn und Bauführer melden, sofern die Bauordnung das vorsieht.
- ☐ Nur nach dem bewilligten Plan bauen. Jede wesentliche Abweichung (Lage, Höhe, Größe, Fenster an der Grenze, Nutzung) vorher mit dem Planer klären – sie kann eine Planänderung oder eine neue Bewilligung erfordern.
- ☐ Für die Benützung von Gehsteig oder Straße (Kran, Container, Gerüst, Materiallager) vorher die Bewilligung nach § 82 bzw. § 90 Straßenverkehrsordnung und gegebenenfalls die Zustimmung des Straßenerhalters einholen (in Wien zusätzlich eine Gebrauchserlaubnis).
- ☐ Auflagen, die vor der Fertigstellung nachgewiesen werden müssen, rechtzeitig vorbereiten (Befunde, Bestätigungen).

Achtung: Wer ohne Bewilligung oder abweichend vom bewilligten Plan baut, riskiert Verwaltungsstrafen und einen Auftrag zur Herstellung des rechtmäßigen Zustands – im schlimmsten Fall bis zum Abbruch. Auch bei einem späteren Verkauf oder bei Förderungen können nicht bewilligte Bauteile zum Problem werden.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 7

- ☐ Vorbesprechung beim Bauamt durchgeführt, Unterlagenliste der Gemeinde erhalten
- ☐ Nachbarn informiert, Bedenken besprochen
- ☐ Vollständiges Bauansuchen eingereicht (Datum im Projekt-Steckbrief)
- ☐ Bauverhandlung vorbereitet: Planer anwesend, Pläne und Unterlagen griffbereit
- ☐ Bescheid erhalten, Auflagen gelesen und an die Firmen weitergegeben
- ☐ Rechtskraft abgewartet und Datum notiert
- ☐ Fristen für Baubeginn und Fertigstellung notiert

Kapitel 8: Angebote und Verträge

Der Bauvertrag entscheidet, was Sie bekommen, was es kostet und was passiert, wenn etwas schiefgeht. Ein günstiges Angebot mit unklarem Leistungsumfang ist in Wahrheit oft das teuerste. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Angebote vergleichbar machen, worauf es im Vertrag ankommt und welche Rechte Sie als Verbraucher haben.

Die Grundlage: eine klare Leistungsbeschreibung

Angebote lassen sich nur vergleichen, wenn alle Firmen dasselbe anbieten. Dafür braucht es eine **Leistungsbeschreibung**: entweder ein Leistungsverzeichnis mit einzelnen Positionen und Mengen oder eine funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung, die das Ergebnis und die Qualitäten festlegt. In Österreich gibt es dafür standardisierte Leistungsbeschreibungen, etwa die Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), mit denen Planer Leistungsverzeichnisse erstellen.

- ☐ Alle Firmen eines Gewerks erhalten dieselben Pläne und dieselbe Leistungsbeschreibung.
- ☐ Qualitäten sind konkret angegeben (Produkt oder „gleichwertig“ mit Kriterien), nicht nur „hochwertig“.
- ☐ Schnittstellen sind geregelt: Wer macht Gerüst, Baustelleneinrichtung, Entsorgung, Baustrom, Reinigung, Schutzmaßnahmen?
- ☐ Termine und Ausführungszeitraum sind vorgegeben.
- ☐ Gewünschte Vertragsbedingungen werden schon mit der Anfrage mitgeschickt.

Pauschalpreis oder Einheitspreis?

	Einheitspreisvertrag	**Pauschalpreisvertrag**
Abrechnung	nach tatsächlich ausgeführter Menge (Aufmaß)	Fixbetrag für den vereinbarten Leistungsumfang
Mengenrisiko	beim Bauherrn	beim Unternehmer (für den vereinbarten Umfang)
Geeignet, wenn …	Mengen noch unsicher sind (z. B. Erdarbeiten)	Planung und Leistungsumfang vollständig feststehen
Risiko für Sie	Mengenmehrungen	Änderungen, Zusatzwünsche und – je nach Vertrag – Lücken in der Beschreibung

Achtung: Ein Pauschalpreis deckt nur den vereinbarten Leistungsumfang ab. Änderungen und Zusatzwünsche werden extra verrechnet. Ob auch Lücken in der Beschreibung extra kosten, hängt von der Vertragsgestaltung ab: bei einer detaillierten Positionsliste meist ja, bei einer funktionalen Beschreibung des Ergebnisses eher nicht. Je unvollständiger die Planung, desto größer das Streitpotenzial.

Angebote prüfen und vergleichen

Holen Sie je Gewerk mindestens drei Angebote ein und tragen Sie sie in die Vergleichsseiten in Teil 2 ein. Vergleichen Sie nicht nur die Endsumme.

- ☐ **Rechnerisch prüfen:** Stimmen Menge mal Einheitspreis und die Summen?
- ☐ **Vollständigkeit:** Sind alle Positionen angeboten? Wurden Positionen gestrichen, verändert oder als „bauseits“ (also von Ihnen zu erledigen) markiert?
- ☐ **Auffällige Einzelpreise:** Sehr niedrige Preise bei Positionen mit unsicherer Menge und sehr hohe bei wahrscheinlichen Mehrmengen können ein Hinweis auf Spekulation sein.
- ☐ **Regiepreise** für Zusatzarbeiten (Stundensätze, Gerätesätze, Materialzuschläge) vergleichen.
- ☐ **Brutto** vergleichen – Sie können als Privatperson die Umsatzsteuer nicht abziehen.

- ☐ **Preisbindung:** fest bis wann? Wie wird danach angepasst?
- ☐ **Zahlungsbedingungen, Gewährleistung, Garantien, Termine** gegenüberstellen.

Den Unternehmer prüfen

- ☐ Gewerbeberechtigung im Gewerbeinformationssystem Austria (GISA)
- ☐ Firmenbuchauszug bei Gesellschaften
- ☐ Insolvenzen in der Insolvenzdatei, einem Teil der Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at)
- ☐ Betriebshaftpflichtversicherung (Bestätigung verlangen)
- ☐ Referenzen: Bauherren anrufen, fertige Objekte ansehen
- ☐ Erreichbarkeit und Kommunikation während der Angebotsphase – sie wird auf der Baustelle selten besser

Kostenvoranschlag – verbindlich oder nicht?

Rechtlich ist zwischen einem verbindlichen und einem unverbindlichen Kostenvoranschlag zu unterscheiden (§ 1170a ABGB). Bei einem **verbindlichen** Kostenvoranschlag – also wenn die Richtigkeit ausdrücklich gewährleistet wird – darf der Unternehmer auch bei unvorhergesehenem Mehraufwand nicht mehr verlangen. Stellt sich bei einem **unverbindlichen** Kostenvoranschlag eine beträchtliche Überschreitung als unvermeidlich heraus, muss er Sie unverzüglich darauf hinweisen – sonst verliert er den Anspruch auf die Mehrkosten. Sie können in diesem Fall vom Vertrag zurücktreten, müssen aber die bis dahin erbrachte Arbeit angemessen vergüten. Das gilt nicht, wenn die Überschreitung auf Ihre eigenen Änderungswünsche oder Umstände aus Ihrer Sphäre zurückgeht.

Rechtslage: Gegenüber Verbrauchern gilt die Richtigkeit eines Kostenvoranschlags, der dem Vertrag zugrunde gelegt wird, als gewährleistet – er ist also verbindlich, außer der Unternehmer erklärt ausdrücklich das Gegenteil (§ 5 Abs 2 KSchG). Ein Entgelt für die Erstellung eines Kostenvoranschlags muss der Verbraucher nur zahlen, wenn er vorher auf die Zahlungspflicht hingewiesen wurde (§ 5 Abs 1 KSchG).

Der Bauvertrag

Ein Bauvertrag ist rechtlich ein **Werkvertrag**: Der Unternehmer schuldet ein bestimmtes Ergebnis, nicht nur Arbeitszeit. Schließen Sie Bauverträge immer schriftlich ab.

Inhalt eines guten Bauvertrags

- ☐ Vertragspartner, Bauvorhaben, Vertragsbestandteile in klarer Rangfolge (Vertrag, Leistungsverzeichnis, Pläne, Baubeschreibung, Normen)
- ☐ Leistungsumfang und Qualitäten
- ☐ Preis, Preisart (fest oder veränderlich), Regiepreise, Umsatzsteuer
- ☐ Beginn, Zwischentermine, Fertigstellung; Folgen von Verzug (Vertragsstrafe)
- ☐ Zahlungsplan nach Baufortschritt
- ☐ Sicherheiten: Deckungsrücklass bei Teilrechnungen, Haftrücklass oder Bankgarantie für die Gewährleistungszeit
- ☐ Regelung für Zusatz- und Änderungsleistungen: nur schriftlich beauftragt, mit Preis vor der Ausführung
- ☐ Abnahme, Übergabe der Unterlagen (Pläne, Prüfbefunde, Bedienungsanleitungen)
- ☐ Gewährleistung und eventuelle Garantien
- ☐ Ob die ÖNORM B 2110 gelten soll

Die ÖNORM B 2110

Die ÖNORM B 2110 enthält „Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen“: Regeln zu Prüfung von Rechnungen, Mehrkostenforderungen, Abnahme, Sicherstellungen und vielem mehr. Sie gilt nur, wenn sie im Vertrag vereinbart ist. Für Verbraucher kann sie Vorteile (klare Regeln) und Nachteile (Fristen und Formvorschriften, die man kennen muss) haben. Wird sie vereinbart, sollten Sie die für Sie wichtigsten Punkte kennen oder sich beraten lassen. Bestimmungen, die gegen zwingendes Verbraucherrecht verstoßen, sind unwirksam.

Zahlungsplan und Sicherheiten

Zahlen Sie nur für erbrachte Leistung. Ein guter Zahlungsplan orientiert sich an klar prüfbaren Baufortschritten (z. B. Bodenplatte fertig, Rohbau fertig, Dach dicht) und behält bis zur Schlussrechnung einen Teil ein.

- **Anzahlung:** möglichst gering; wenn nötig, durch eine Bankgarantie absichern.
- **Teilrechnungen:** nach Baufortschritt, geprüft und mit einem Deckungsrücklass.
- **Haftrücklass:** Ein Teil der Schlussrechnung wird für die Dauer der Gewährleistung einbehalten oder durch eine Bankgarantie ersetzt. Die Höhe ist zu vereinbaren; üblich sind etwa 2 bis 5 % der Schlussrechnungssumme.

Rechtslage: Bauunternehmer können vom Auftraggeber eine Sicherstellung für ihr Entgelt verlangen (§ 1170b ABGB, „Sicherstellung bei Bauverträgen“). Gegenüber Verbrauchern gilt dieses Recht nicht (§ 1170b Abs 3 ABGB).

Vertragsstrafe

Eine Vertragsstrafe (Pönale) bei Terminüberschreitung erleichtert Ihnen, Verzug geltend zu machen, ohne den konkreten Schaden beweisen zu müssen. Sie wird meist pro Kalendertag vereinbart und nach oben begrenzt. Auf Einwand des Unternehmers kann das Gericht eine übermäßig hohe Vertragsstrafe mäßigen (§ 1336 ABGB). In der Regel setzt die Vertragsstrafe ein Verschulden am Verzug voraus.

Gewährleistung im Vertrag

Gegenüber Verbrauchern kann die gesetzliche Gewährleistung vor Kenntnis des Mangels grundsätzlich weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden (§ 9 KSchG). Klauseln, die die Gewährleistung pauschal ausschließen, sind daher unwirksam. Eine zusätzliche **Garantie** des Unternehmers oder Herstellers ist eine freiwillige Leistung mit eigenen Bedingungen.

Zusatzaufträge und Änderungen

Fast jedes Bauvorhaben hat Änderungen – durch neue Wünsche, unvorhergesehene Umstände oder Planungslücken. Teuer werden sie, wenn sie ohne Preisvereinbarung ausgeführt werden.

☐ Änderungen nur schriftlich beauftragen – nie mündlich auf der Baustelle.

☐ Vor der Ausführung ein Nachtragsangebot verlangen und prüfen.

☐ Auswirkungen auf Termine und andere Gewerke klären.

☐ Jeden Nachtrag in der Kostenübersicht (Teil 2) sofort eintragen.

Typischer Fehler: Der Polier sagt „Das machen wir gleich mit, ist kein Problem“. Am Ende steht es als Regieposition auf der Schlussrechnung – ohne vorherige Preisvereinbarung und ohne Möglichkeit zum Vergleich.

Schlussrechnung

Prüfen Sie die Schlussrechnung genau – oder lassen Sie sie von Ihrer Bauaufsicht prüfen: Stimmen Mengen und Aufmaß, sind alle Nachträge beauftragt, sind alle Teilzahlungen abgezogen, ist der vereinbarte Haftrücklass berücksichtigt? Zahlen Sie unstrittige Beträge fristgerecht und halten Sie strittige Punkte schriftlich fest.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 8

- ☐ Leistungsbeschreibung für jedes Gewerk vollständig
- ☐ Mindestens drei Angebote je Gewerk eingeholt und in Teil 2 verglichen
- ☐ Unternehmer geprüft (GISA, Firmenbuch, Ediktsdatei, Versicherung, Referenzen)
- ☐ Schriftlicher Vertrag mit Zahlungsplan, Terminen, Sicherheiten und Nachtragsregelung
- ☐ Geltung der ÖNORM B 2110 bewusst entschieden
- ☐ Keine Vorauszahlungen ohne Absicherung

Kapitel 9: Pflichten, Sicherheit und Versicherung

Als Bauherr sind Sie nicht nur Auftraggeber, sondern tragen auch Verantwortung – für die Sicherheit auf der Baustelle, gegenüber Nachbarn und Passanten und gegenüber den Behörden. Viele dieser Pflichten lassen sich an Fachleute übertragen, aber nur, wenn Sie das bewusst und schriftlich tun. Dieses Kapitel fasst zusammen, was auf Sie zukommt.

Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)

Das BauKG gilt für alle Baustellen, auf denen Arbeitnehmer beschäftigt werden – auch für private Bauherren; eine Ausnahme für Einfamilienhäuser gibt es nicht. Sind Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig, müssen zusätzlich Koordinatoren bestellt werden.

Koordinatoren

Werden auf einer Baustelle Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander tätig, muss der Bauherr einen **Planungskoordinator** (für die Vorbereitungsphase) und einen **Baustellenkoordinator** (für die Ausführungsphase) bestellen. Das kann dieselbe Person sein, etwa Ihr Planer oder Baumeister, wenn sie dafür geeignet ist. Die Bestellung muss schriftlich erfolgen und wird erst mit der schriftlichen Zustimmung des Bestellten wirksam (§ 3 Abs 6 BauKG). Regeln Sie die Kosten im Honorar.

Vorankündigung

Eine **Vorankündigung** an das zuständige Arbeitsinspektorat ist erforderlich, wenn die Arbeiten voraussichtlich länger als 30 Arbeitstage dauern und dabei mehr als 20 Arbeitnehmer gleichzeitig beschäftigt werden, oder wenn der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage übersteigt. Sie ist spätestens zwei Wochen vor Baubeginn zu übermitteln und auf der Baustelle sichtbar auszuhängen.

SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten

Ein **Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)** ist vor Eröffnung der Baustelle zu erstellen, wenn eine Vorankündigung nötig ist oder Arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. Absturz- oder Verschüttungsgefahr) anfallen. Ist nur ein Arbeitgeber tätig, kann dessen Arbeitsplatzevaluierung den Plan ersetzen. Außerdem ist – schon ab einer einzigen Firma mit Arbeitnehmern – eine **Unterlage für spätere Arbeiten** zu erstellen: Sie beschreibt, wie spätere Wartungs- und Reparaturarbeiten (z. B. am Dach) sicher durchgeführt werden können – etwa über Anschlagpunkte. Diese Unterlage gehört in Ihre Hausakte.

Rechtslage: Ist ein Projektleiter eingesetzt, kann der Bauherr ihm seine Pflichten nach dem BauKG übertragen, wenn dieser zustimmt (am besten schriftlich, § 9 BauKG). Ohne Übertragung bleibt die Verantwortung beim Bauherrn; für die Auswahl und Überwachung haftet er auch danach. Wer ausschließlich selbst bzw. mit unentgeltlicher Nachbarschaftshilfe ohne Arbeitnehmer baut, fällt nicht unter das BauKG.

Die Baustelle vorbereiten

- ☐ **Leitungsauskünfte** bei Netzbetreibern (Strom, Gas, Fernwärme, Telekom) und Gemeinde (Wasser, Kanal) einholen, bevor gegraben wird.
- ☐ **Baustrom** beim Netzbetreiber bzw. über einen konzessionierten Elektriker beantragen, **Bauwasser** bei Gemeinde oder Wasserversorger.
- ☐ **Baustelleneinrichtung** planen: Zufahrt, Lagerflächen, Kranstandort, Container, Baustellen-WC, Abfallcontainer.
- ☐ **Öffentliches Gut:** Für Kran, Gerüst, Container oder Materiallager auf Gehsteig oder Straße ist vorher eine Bewilligung nach § 82 oder § 90 StVO bei Bezirkshauptmannschaft bzw. Gemeinde einzuholen, gegebenenfalls auch eine Gebrauchserlaubnis des Straßenerhalters.
- ☐ **Absicherung:** Baustelle gegen Zutritt Unbefugter sichern (Bauzaun, Absperrung, Beleuchtung), Baugruben sichern.
- ☐ **Beweissicherung:** Nachbargebäude, Zäune, Straße und Gehsteig vor Baubeginn fotografieren.
- ☐ **Bautafel und Aushänge**, soweit vorgeschrieben (Bauordnung, Vorankündigung).
- ☐ **Lärm und Arbeitszeiten:** Ortspolizeiliche Vorschriften der Gemeinde beachten; Nachbarn informieren.

Bauabfälle

Bauabfälle sind nach den Abfallvorschriften getrennt zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Regeln Sie im Vertrag, welche Firma für die Entsorgung ihrer Abfälle verantwortlich ist – sonst bleibt am Ende ein Berg gemischter Abfall auf Ihrer Rechnung.

Haftung des Bauherrn

Als Grundeigentümer und Bauherr haften Sie unter Umständen für Schäden, die Dritte durch die Baustelle erleiden – etwa wenn ein Passant über ungesichertes Material stürzt oder ein Nachbar durch Erschütterungen einen Schaden hat. Als Besitzer eines Gebäudes oder eines anderen Werks auf dem Grundstück (auch Gerüst oder Baustelleneinrichtung) haften Sie für Personen- und Sachschäden durch Einsturz oder Ablösung von Teilen, wenn diese auf eine mangelhafte Beschaffenheit zurückgehen – und Sie müssen beweisen, dass Sie alle erforderliche Sorgfalt angewendet haben (§ 1319 ABGB). Gute Organisation, saubere Verträge und die richtigen Versicherungen schützen Sie.

Versicherungen

Versicherung	Was sie abdeckt	Hinweis
Bauherren-Haftpflicht	Schäden, die Dritte durch die Baustelle erleiden	oft als Zusatz zur Haushalts- oder Eigenheimversicherung möglich; Bausumme beachten
Rohbau- bzw. Feuerrohbauversicherung	Feuer (Brand, Blitz, Explosion) am entstehenden Gebäude; Sturm und Hagel oft nur als Zusatz und meist erst ab geschlossenem Gebäude	später in eine Eigenheim-/Gebäudeversicherung umwandeln
Bauwesen- bzw. Bauleistungsversicherung	unvorhergesehene Schäden am Bauwerk während der Errichtung (z. B. Vandalismus, Wasser)	sinnvoll vor allem bei Einzelvergabe
Unfallversicherung für Helfer	Unfälle privater Helfer	private Unfallversicherung prüfen

Praxistipp: Fragen Sie Ihre Versicherung, ab wann der Versicherungsschutz für das Gebäude beginnt und ob Diebstahl von Material auf der Baustelle gedeckt ist. Viele Policen decken nur fest eingebaute Teile.

Eigenleistung und Helfer

Wer selbst Hand anlegt, ist für die Sicherheit selbst verantwortlich. Für Helfer aus Familie und Freundeskreis gilt:

- ☐ Unentgeltliche Hilfe von Familie, Freunden und Nachbarn ist erlaubt. Wer Helfer bezahlt, kann ein meldepflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründen – mit allen Pflichten eines Arbeitgebers.
- ☐ Helfer sind nicht automatisch versichert – private Unfallversicherung prüfen.
- ☐ Gefährliche Arbeiten (Arbeiten auf dem Dach, am Gerüst, mit Kran oder Bagger, Elektro- und Gasinstallationen) gehören in Profihände.
- ☐ Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen: Helm, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille.
- ☐ Gerüste nur fachgerecht aufgestellt und geprüft benutzen.
- ☐ Erste-Hilfe-Kasten und Notrufnummern auf der Baustelle.

Achtung: Schwarzarbeit ist verboten und für Bauherren besonders riskant: Ansprüche aus Gewährleistung und Schadenersatz sind schwer durchsetzbar (keine Rechnung, keine Betriebshaftpflichtversicherung), bei Unfällen besteht meist kein Versicherungsschutz, und Förderstellen verlangen Rechnungen befugter Unternehmen. Auch Auftraggebern drohen Verwaltungsstrafen – etwa wer wissentlich einen Pfuscher beauftragt oder bezahlte Helfer nicht bei der Sozialversicherung anmeldet.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 9

- ☐ Planungs- und Baustellenkoordinator schriftlich bestellt (falls Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig sind)
- ☐ Vorankündigung geprüft und ggf. zwei Wochen vor Baubeginn übermittelt
- ☐ SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten beauftragt bzw. vorhanden
- ☐ Leitungsauskünfte, Baustrom, Bauwasser, StVO-Bewilligung erledigt
- ☐ Beweissicherung der Umgebung durchgeführt
- ☐ Bauherren-Haftpflicht und Rohbauversicherung abgeschlossen
- ☐ Eigenleistung und Helfer organisiert und versichert

Kapitel 10: Die Bauphase – Gewerk für Gewerk

Wenn der Bagger kommt, beginnt die sichtbare Phase des Hausbaus. Jetzt arbeiten viele Firmen nacheinander und oft gleichzeitig. Die meisten Mängel entstehen nicht innerhalb eines Gewerks, sondern an den **Übergängen**: wenn ein Gewerk auf der Arbeit des vorherigen aufbaut, ohne dass jemand geprüft hat, ob diese fertig und richtig ist. Dieses Kapitel beschreibt den typischen Ablauf eines Massivhauses und zeigt bei jedem Schritt, worauf Sie achten sollten. Die passenden Kontroll-Checklisten zum Abhaken finden Sie in Teil 4.

Die wichtigsten Kontrolltermine

Sie müssen nicht täglich auf der Baustelle stehen. Es gibt aber Zeitpunkte, an denen Sie oder Ihre Bauaufsicht unbedingt anwesend sein sollten – weil danach etwas unwiederbringlich verdeckt wird.

Zeitpunkt	Warum
Absteckung und Höhenfestlegung	Lage und Höhe des Hauses sind danach praktisch nicht mehr änderbar
Vor dem Betonieren von Bodenplatte und Decken	Bewehrung, Fundamenterder, Leerrohre und Aussparungen verschwinden im Beton
Vor dem Verfüllen der Baugrube	Abdichtung und Drainage sind danach nicht mehr zugänglich
Vor dem Schließen der Dachuntersicht bzw. Innenverkleidung	Dämmung und Luftdichtheitsebene werden verdeckt
Vor dem Innenputz	Elektro- und Sanitärleitungen werden eingeputzt
Vor dem Estrich	Fußbodenheizung, Leitungen, Dämmung und Höhen werden verdeckt
Vor dem Verlegen der Bodenbeläge	Belegreife des Estrichs muss bestätigt sein
Übernahme jedes Gewerks	Mit der Übernahme beginnt in der Regel die Gewährleistungsfrist; Mängel im Protokoll festhalten

Praxistipp: Lassen Sie sich von jeder Firma die Termine für diese Punkte mindestens zwei Tage im Voraus ankündigen. Schreiben Sie das in den Vertrag. Fotografieren Sie alles, was verdeckt wird – mit Maßband im Bild.

Erdarbeiten und Fundament

Die Baustelle beginnt mit der **Absteckung** durch einen Vermesser und der Festlegung der Höhenlage. Die Höhe des Erdgeschoßfußbodens ist meist im Bescheid oder Bebauungsplan vorgegeben oder bezieht sich auf die Straße bzw. das Gelände. Ein Fehler von wenigen Zentimetern kann zu Problemen mit der Zufahrt, dem Kanalanschluss oder eindringendem Oberflächenwasser führen.

Danach wird der Humus abgetragen und getrennt gelagert, die Baugrube ausgehoben und das Fundament bzw. die Bodenplatte hergestellt. Vor dem Betonieren wird der **Erder** nach OVE E 8014 verlegt – durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Anleitung – und mit Fotos und Messung dokumentiert. Ist die Bodenplatte unterseitig gedämmt oder als Wanne abgedichtet, braucht es statt bzw. zusätzlich zum Fundamenterder einen Ringerder im Erdreich außerhalb der Dämmung; klären Sie das vor Baubeginn mit Elektrotechniker und Baumeister. Alle **Leerrohre** für Hausanschlüsse (Wasser, Kanal, Strom, Telekommunikation) und spätere Leitungen werden verlegt. Die **Bewehrung** wird vor dem Betonieren vom Tragwerksplaner abgenommen bzw. – wo das Landesrecht es verlangt (z. B. Wien) – von einem Prüfingenieur. Lassen Sie sich das Protokoll geben.

Typischer Fehler: Leerrohre für Hausanschlüsse werden vergessen oder an der falschen Stelle eingelegt. Nachträglich muss durch die Bodenplatte oder die Kelleraußenwand gebohrt werden – mit Risiko für die Abdichtung.

Keller und Abdichtung

Erdberührte Bauteile müssen dauerhaft gegen Bodenfeuchte und – je nach Situation – gegen drückendes Wasser geschützt sein. Die passende Abdichtung (z. B. wasserundurchlässiger Beton, Bitumen- oder Kunststoffabdichtung nach ÖNORM B 3692) legt der Planer nach dem Wasserlastfall aus dem Bodengutachten fest. Eine Drainage kann ergänzend nötig sein, ersetzt die Abdichtung aber nicht. Wichtig sind lückenlose Anschlüsse an allen Durchdringungen und Ecken sowie eine Schutzschicht, bevor verfüllt wird.

Rohbau

Im Rohbau entstehen Wände, Decken und Stiegen. Prüfen Sie jetzt, ob die Räume so werden wie geplant – Änderungen sind noch vergleichsweise einfach.

- Raummaße, Wandstärken und Raumhöhen nachmessen
- Fenster- und Türöffnungen (Breite, Höhe, Brüstungshöhe) mit dem Plan vergleichen
- Schlitze und Durchbrüche für die Haustechnik an den richtigen Stellen
- Leerrohre in Decken vor dem Betonieren fotografieren
- Mauerkronen und offene Bauteile vor Regen schützen

Praxistipp: Gehen Sie mit dem Möblierungsplan durch den Rohbau. Erst jetzt bekommt man ein echtes Gefühl für die Räume. Fällt Ihnen etwas auf – etwa ein zu kleines Fenster –, ist eine Änderung jetzt noch mit überschaubarem Aufwand möglich.

Dach

Mit dem Dachstuhl, der Unterdeckung und der Dachdeckung wird das Haus „dicht“. Das ist ein wichtiger Meilenstein: Ab jetzt können Innenarbeiten weitgehend wetterunabhängig erfolgen.

Besonders wichtig ist beim geneigten, gedämmten Dach die **Luftdichtheitsebene** auf der Innenseite (meist eine Dampfbremse). Sie muss lückenlos verklebt und an Wände, Fenster und Durchdringungen angeschlossen sein. Undichtigkeiten führen dazu, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt, dort kondensiert und Schäden verursacht – oft unbemerkt über Jahre.

Typischer Fehler: Die Dampfbremse wird nachträglich von anderen Gewerken für Leitungen, Spots oder Lautsprecher durchlöchert. Planen Sie eine Installationsebene unter der Dampfbremse oder legen Sie fest, dass jede Durchdringung fachgerecht abgedichtet und dokumentiert wird.

Fenster und Außentüren

Fenster sind teure Bauteile mit großer Wirkung auf Komfort und Energieverbrauch. Mindestens ebenso wichtig wie das Fenster selbst ist der **Einbau**: Die Anschlussfuge zwischen Fenster und Wand muss innen luftdicht, außen schlagregendicht und so ausgeführt sein, dass Feuchtigkeit nach außen entweichen kann (z. B. nach ÖNORM B 5320). Montageschaum allein ist keine Abdichtung.

Kontrollieren Sie bei der Lieferung Maße, Öffnungsrichtung, Glas, Farbe und Beschädigungen – bevor die Fenster eingebaut werden. Lassen Sie Schutzabdeckungen bis nach den Putzarbeiten; Schutzfolien auf Rahmen sind oft nicht dauerhaft UV-beständig und müssen nach Herstellerangabe rechtzeitig entfernt werden.

Haustechnik – die Rohinstallation

Nach dem Rohbau und meist nach dem Fenstereinbau verlegen Elektriker, Installateur und Lüftungsbauer ihre Leitungen. Diese Phase entscheidet über den Komfort der nächsten Jahrzehnte.

- **Elektro:** Alle Auslässe laut Elektroplanung (Teil 2) Raum für Raum prüfen – Steckdosen, Schalter, Lichtauslässe, Netzwerk, Leerrohre. Leitungen sollten in den vorgesehenen Installationszonen verlaufen, damit spätere Bohrungen sicher sind.
- **Sanitär:** Lage aller Anschlüsse prüfen, Gefälle der Abwasserleitungen, Druckprobe der Wasserleitungen mit Protokoll.
- **Heizung:** Bei Fußbodenheizung Verlegeabstände, Heizkreise und Druckprobe vor dem Estrich.
- **Lüftung:** Kanäle während der Bauzeit staubdicht verschlossen halten.

Praxistipp: Fotografieren Sie jede Wand, jeden Boden und jede Decke mit sichtbaren Leitungen, bevor sie verputzt oder verdeckt werden – mit Maßband im Bild und durchnummeriert. Diese Fotos gehören in die Hausakte und ersparen Ihnen später Bohrschäden.

Innenputz und Estrich

Innenputz und Estrich bringen große Mengen Wasser in das Gebäude. Diese Feuchtigkeit muss wieder hinaus – sonst drohen Schimmel und Schäden an Bodenbelägen.

Lüften Sie in dieser Phase konsequent: mehrmals täglich Stoßlüften mit weit geöffneten Fenstern statt dauerhaft gekippter Fenster. Ausnahme: In den ersten Tagen nach dem Estricheinbau (Dauer laut Estrichleger bzw. Hersteller) keinen Durchzug erzeugen. Bautrockner können helfen, sollten aber mit den Firmen abgestimmt werden, damit Putz und Estrich nicht zu schnell austrocknen.

Beim **Estrich** sind ein umlaufender Randdämmstreifen, eine lückenlose Trittschalldämmung und die richtigen Höhen entscheidend. Estrich darf in der Regel nur bei mindestens +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur eingebracht werden und muss danach je nach Herstellerangabe einige Tage bis etwa eine Woche frostfrei bleiben und vor Zugluft und direkter Sonne geschützt sein. Wie lange er trocknen muss, hängt von Estrichart, Dicke und Bedingungen ab. Bei Zementestrich gilt als grobe Faustregel etwa eine Woche pro Zentimeter Dicke bei guten Bedingungen bis 4 cm, darüber deutlich länger.

Bei **Fußbodenheizung** wird der Estrich nach einem festgelegten Programm aufgeheizt (Funktionsheizen und Belegreifheizen). Lassen Sie sich darüber ein Protokoll geben – der Bodenleger braucht es.

Achtung: Bodenbeläge dürfen erst verlegt werden, wenn die **Belegreife** des Estrichs durch eine Feuchtemessung (CM-Messung) bestätigt ist. Zu frühes Verlegen ist eine der häufigsten Ursachen für gewölbtes Parkett, Schimmel unter Belägen und lose Fliesen.

Fassade

Bei der Wärmedämmung der Fassade (z. B. Wärmedämmverbundsystem) zählen die Details: Anschlüsse an Fenster und Fensterbänke, an den Sockel, an das Dach und an Durchdringungen wie Außenleuchten oder Vordächer. Der Sockelbereich braucht ein feuchteunempfindliches Material und Schutz vor Spritzwasser. Planen Sie Befestigungspunkte für spätere Montagen (Markise, Vordach, Leuchten) schon jetzt ein – nachträgliches Bohren durch die Dämmung erzeugt Wärmebrücken.

Innenausbau

Im Innenausbau folgen Fliesenleger, Bodenleger, Maler, Tischler und die Fertiginstallation von Elektro, Sanitär und Heizung. Jetzt werden Fehler sichtbar, die vorher verborgen waren – und neue entstehen leicht durch Beschädigungen.

- Im **Nassbereich** wird vor dem Fliesen eine Verbundabdichtung nach ÖNORM B 3407 aufgebracht, abgestimmt auf die Beanspruchung: Duschbereich und Wannenränder, bei bodengleicher Dusche auch der Boden, dazu Dichtbänder bzw. Manschetten an Ecken, Anschlüssen und Rohrdurchführungen.
- Bodengleiche Duschen brauchen ein sauberes **Gefälle** zum Ablauf.
- **Silikonfugen** sind Wartungsfugen – sie müssen später regelmäßig kontrolliert und erneuert werden.
- Fertige Böden und Stiegen müssen bis zum Ende aller Arbeiten **abgedeckt** werden.

Außenanlagen

Die Außenanlagen schützen das Haus vor Wasser. Das Gelände muss vom Gebäude wegfallen, Regenwasser muss wie bewilligt versickern oder abgeleitet werden, und der Sockel braucht einen Spritzwasserschutz (z. B. Kiesstreifen). Achten Sie darauf, dass Zufahrt und Stellplätze tragfähig hergestellt sind und eine Entwässerung haben.

Termine und Reihenfolge im Griff

Typischer Konflikt	Folge	Lösung
Elektriker und Installateur sind noch nicht fertig, der Verputzer kommt	Leitungen werden nachträglich in fertigen Putz gestemmt	Freigabe vor dem Putz schriftlich durch beide Gewerke
Estrich wird ohne abgeschlossene Druckprobe eingebracht	Undichte Fußbodenheizung unter dem Estrich	Druckprotokoll als Voraussetzung für den Estrich
Bodenleger beginnt ohne CM-Messung	Gewölbte Böden, Gewährleistungsstreit	Messprotokoll vor Beginn verlangen
Fassade vor den Fensterbänken	Undichte Anschlüsse	Reihenfolge im Bauzeitenplan festlegen
Maler vor den Fliesen und Tischlern	Beschädigungen, doppelte Arbeit	Endanstrich erst nach den letzten groben Arbeiten

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 10

☐ Kontrolltermine mit allen Firmen vereinbart (Ankündigung mindestens zwei Tage vorher)

☐ Bewehrungsabnahmen, Druckproben und Messprotokolle gesammelt

☐ Fotodokumentation aller verdeckten Leitungen und Bauteile vorhanden

☐ Lüftungskonzept für die Putz- und Estrichphase umgesetzt

☐ Belegreife vor dem Bodenbelag bestätigt

☐ Kontroll-Checklisten in Teil 4 je Gewerk abgehakt

Kapitel 11: Die Baustelle steuern

Eine Baustelle steuert sich nicht von selbst. Auch mit einem Generalunternehmer müssen Sie Entscheidungen treffen, Rechnungen prüfen und reagieren, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Bei Einzelvergabe sind Sie selbst – oder Ihre örtliche Bauaufsicht – die Schaltzentrale. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Termine, Kosten und Qualität im Griff behalten und wie Sie mit Problemen umgehen.

Wer macht was?

Rolle	Aufgabe
Bauherr	trifft Entscheidungen, beauftragt, zahlt, nimmt ab
Planer	liefert Pläne, beantwortet technische Fragen, prüft Änderungen
Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)	überwacht die Ausführung im Auftrag des Bauherrn, prüft Rechnungen, koordiniert
Bauleiter der Firma	organisiert die Arbeiten seines Unternehmens
Polier	leitet die Arbeiter vor Ort
Baustellenkoordinator (BauKG)	koordiniert den Arbeitsschutz zwischen den Firmen

Klären Sie gleich zu Beginn, wer auf Ihrer Seite Anordnungen geben darf. Wenn mehrere Familienmitglieder auf der Baustelle Wünsche äußern, entstehen Missverständnisse und Zusatzkosten. Legen Sie fest: **Anordnungen nur über eine Person** und nur schriftlich bestätigt.

Kommunikation

- ☐ Eine feste **wöchentliche Baubesprechung** (Jour fixe) zur gleichen Zeit – vor Ort oder per Video
- ☐ Zu jeder Besprechung ein kurzes **Protokoll** mit Beschlüssen, Verantwortlichen und Terminen (Vorlagen in Teil 4), das an alle verteilt wird
- ☐ Wichtige Absprachen innerhalb von 24 Stunden **per E-Mail bestätigen**
- ☐ **Bautagebuch** täglich führen (Teil 3)
- ☐ Ein gemeinsamer Ablageort für Pläne – alle arbeiten mit derselben, aktuellen Planversion

Praxistipp: Schreiben Sie nach jedem Gespräch auf der Baustelle eine kurze E-Mail: „Wie heute besprochen: …“. Wird nicht widersprochen, haben Sie zumindest ein gutes Beweismittel dafür, was besprochen wurde – Schweigen der Firma gilt aber nicht automatisch als Zustimmung. Das wirkt nicht misstrauisch, sondern professionell.

Termine

Der **Bauzeitenplan** (Vorlage in Teil 2) zeigt, welches Gewerk wann arbeitet und wovon es abhängt. Pflegen Sie ihn laufend und vergleichen Sie Plan und Ist.

- **Vorlaufzeiten** beachten: Fenster, Türen, Küche, Stiegen, Fliesen und Haustechnik haben oft Lieferzeiten von mehreren Wochen bis Monaten. Entscheidungen müssen entsprechend früher fallen.
- **Abhängigkeiten** kennen: Der Estrich braucht die fertige Rohinstallation, die Bodenleger brauchen den trockenen Estrich, der Maler braucht fertige Fliesen und Böden.
- **Puffer** einplanen: Wetter, Krankheit und Lieferverzug kommen vor.

Verzug und Behinderungen

Kann eine Firma nicht arbeiten, weil ein anderes Gewerk nicht fertig ist, Material fehlt oder Pläne fehlen, spricht man von einer **Behinderung**. Halten Sie solche Situationen sofort im Bautagebuch fest – mit Datum, Ursache und Auswirkung. Behinderungen sind die häufigste Grundlage für Streit

über Terminverschiebungen und Mehrkosten. Wurde die ÖNORM B 2110 vereinbart, sind darin Pflichten zur Anzeige von Behinderungen und Fristen für Mehrkostenforderungen geregelt.

Kosten

- ☐ **Kostenplan** (Teil 2) nach jeder Beauftragung und jeder Rechnung aktualisieren
- ☐ **Nachträge** nur schriftlich und mit Preis vor der Ausführung beauftragen
- ☐ **Rechnungen** vor der Zahlung prüfen: Leistung erbracht? Mengen richtig? Vereinbarte Abzüge berücksichtigt?
- ☐ **Abweichungen** sofort sichtbar machen – nicht erst bei der Schlussrechnung

Regiearbeiten

Regiearbeiten werden nach tatsächlichem Aufwand (Stunden, Material, Geräte) abgerechnet. Sie sind sinnvoll für kleine, nicht planbare Leistungen – aber riskant, weil es keinen Fixpreis gibt.

- ☐ Regiearbeiten nur ausdrücklich anordnen und den Grund festhalten.
- ☐ Regieberichte zeitnah – am besten täglich – kontrollieren und abzeichnen.
- ☐ Stunden und Personen mit dem Bautagebuch abgleichen.
- ☐ Bei Unklarheiten nicht unterschreiben, sondern Rückfrage stellen und den Vorbehalt notieren.

Achtung: Mit der Unterschrift auf einem Regiebericht bestätigen Sie in der Regel Art und Umfang der erbrachten Leistungen. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht prüfen konnten – und nie Wochen später aus dem Gedächtnis.

Qualität

Qualität entsteht durch Kontrolle zum richtigen Zeitpunkt. Nutzen Sie die Kontrolltermine aus Kapitel 10 und die Checklisten in Teil 4. Wenn Sie selbst keine Erfahrung haben, ist eine unabhängige **örtliche Bauaufsicht** oder ein Bausachverständiger für einzelne Begehungen meist gut investiertes Geld.

Mängel während der Bauzeit

Mängel, die Sie während der Bauzeit entdecken, sollten Sie sofort schriftlich melden – mit genauer Beschreibung, Foto und einer angemessenen Frist zur Behebung. Je früher ein Mangel behoben wird, desto billiger ist es für alle. Lassen Sie Mängel nicht von einer anderen Firma beheben, ohne dem Verursacher vorher Gelegenheit zur Verbesserung gegeben zu haben – sonst riskieren Sie, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Rechtslage: Ist eine Leistung mangelhaft, dürfen Sie das Entgelt grundsätzlich zurückbehalten, bis der Mangel behoben ist. Die Rechtsprechung lässt das in der Regel auch für den gesamten offenen Werklohn zu, solange das nicht schikanös ist – etwa wenn die Behebungskosten in einem krassen Missverhältnis zum zurückbehaltenen Betrag stehen. Das Recht entfällt, wenn Sie die Verbesserung verhindern oder ablehnen. Lassen Sie sich bei größeren Beträgen beraten, bevor Sie eine Zahlung zurückhalten.

Wenn es Streit gibt

Konflikte auf Baustellen sind normal. Entscheidend ist, sie früh und sachlich zu lösen, bevor sie eskalieren.

1. **Gespräch:** Problem ruhig ansprechen, Fakten auf den Tisch legen (Fotos, Plan, Vertrag). 2. **Schriftlich:** Ist das Gespräch erfolglos, Problem und Forderung schriftlich mit Frist darlegen (Musterbriefe im Anhang). 3. **Sachverständiger:** Bei technischen Fragen einen unabhängigen Bausachverständigen beiziehen. Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige finden Sie in der Sachverständigenliste der Justiz. 4. **Schlichtung oder Mediation:** Viele Streitigkeiten lassen sich außergerichtlich lösen – schneller und billiger als vor Gericht. 5. **Rechtliche Beratung:** Spätestens wenn Fristen laufen oder hohe Beträge im Spiel sind.

Typischer Fehler: Im Ärger wird eine Firma von der Baustelle verwiesen oder der Vertrag ohne Beratung „gekündigt“. Ohne triftigen Grund kann die Firma dann grundsätzlich den vollen Werklohn verlangen (§ 1168 ABGB) – abzüglich dessen, was sie sich erspart, anderweitig verdient oder absichtlich zu verdienen versäumt hat.

Wenn eine Firma insolvent wird

Die Insolvenz einer Baufirma ist für Bauherren eine der unangenehmsten Situationen. Bleiben Sie ruhig und gehen Sie strukturiert vor:

- ☐ In der Insolvenzdatei (edikte.justiz.gv.at) prüfen, ob und welches Verfahren eröffnet wurde, und den Insolvenzverwalter (bei Sanierung mit Eigenverwaltung: den Sanierungsverwalter) ermitteln.
- ☐ Baustelle sichern, den Leistungsstand mit Fotos und – wenn möglich – gemeinsam mit einem Sachverständigen dokumentieren.
- ☐ Keine weiteren Zahlungen an die Firma ohne Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter bzw. rechtliche Beratung.
- ☐ Den Verwalter auffordern zu erklären, ob der Vertrag erfüllt wird oder ob er zurücktritt (§ 21 Insolvenzordnung).
- ☐ Eigene Forderungen (z. B. Vorauszahlungen, Mehrkosten) innerhalb der im Edikt genannten Frist beim Insolvenzgericht anmelden.
- ☐ Sicherheiten prüfen: Bankgarantien, einbehaltene Rücklässe.
- ☐ Rechtliche Beratung einholen.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 11

- ☐ Eine Person auf Bauherrenseite ist für Anordnungen zuständig.
- ☐ Wöchentliche Baubesprechung mit Protokoll ist eingerichtet.
- ☐ Bauzeitenplan, Kostenplan und Bautagebuch werden laufend geführt.
- ☐ Regieberichte werden zeitnah geprüft.
- ☐ Mängel werden sofort schriftlich mit Frist gemeldet.
- ☐ Für den Streitfall sind Sachverständige und Beratung bekannt.

Kapitel 12: Abnahme, Fertigstellung und Einzug

Das Ende der Bauzeit ist eine Phase, in der viel gleichzeitig passiert: Firmen wollen ihre Schlussrechnungen bezahlt haben, die Behörde braucht Befunde, und Sie wollen endlich einziehen. Gerade jetzt lohnt sich Sorgfalt, denn mit der Übernahme beginnen in der Regel die Gewährleistungsfristen – und was Sie jetzt übersehen, müssen Sie später beweisen.

Die Übernahme einer Bauleistung

Mit der **Übernahme** (häufig auch Abnahme genannt) bestätigen Sie, dass eine Leistung im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Ab diesem Zeitpunkt läuft in der Regel die Gewährleistungsfrist, und die Gefahr für die Leistung geht auf Sie über. Wurde die ÖNORM B 2110 vereinbart, enthält sie eigene Regeln zur förmlichen Übernahme. Ohne besondere Vereinbarung kann eine Übernahme auch schlüssig erfolgen – etwa durch den Einzug oder durch die vorbehaltlose Zahlung der Schlussrechnung.

> **Praxistipp:** Vereinbaren Sie für jedes Gewerk eine **förmliche Übernahme** mit gemeinsamem Termin und schriftlichem Protokoll. So ist klar, wann die Gewährleistung beginnt und welche Mängel bekannt waren.

Vorbereitung

- ☐ Termin bei Tageslicht mit dem Verantwortlichen der Firma vereinbaren
- ☐ Vertrag, Leistungsverzeichnis, Pläne und Bemusterungsliste griffbereit
- ☐ Werkzeug: Taschenlampe, Wasserwaage, Maßband, Kamera, dieses Buch
- ☐ Bei größeren Gewerken: unabhängigen Sachverständigen beiziehen
- ☐ Die Kontroll-Checklisten aus Teil 4 durchsehen

Durchführung

Gehen Sie Raum für Raum und Bauteil für Bauteil vor: Decke, Wände, Boden, Fenster, Türen, Installationen, Funktionen. Probieren Sie alles aus – jedes Fenster öffnen und kippen, jeden Wasserhahn aufdrehen, jeden Lichtschalter betätigen, die Heizung hochdrehen.

- ☐ Jeden Mangel genau beschreiben (Ort, Art, Größe) und fotografieren
- ☐ Alle Mängel im Protokoll festhalten – auch kleine
- ☐ Für jeden Mangel eine Frist zur Behebung vereinbaren
- ☐ Unterlagen übernehmen: Bestandspläne, Prüfbefunde, Bedienungsanleitungen, Garantie- und Wartungsunterlagen
- ☐ Protokoll von beiden Seiten unterschreiben lassen, jede Seite erhält ein Exemplar

> **Achtung:** Unterschreiben Sie kein Protokoll mit dem Vermerk „mängelfrei übernommen“, wenn Ihnen Mängel aufgefallen sind. Bei wesentlichen Mängeln, die die Benutzung erheblich beeinträchtigen, können Sie die Übernahme verweigern – lassen Sie sich in diesem Fall beraten.

Worauf besonders achten

Bereich	Prüfen
Wände und Decken	Risse, Unebenheiten im Streiflicht, Farbunterschiede, saubere Kanten
Böden	Hohlstellen (abklopfen), Fugenbild, Übergänge, Dehnfugen, Kratzer
Fenster und Türen	Funktion, Dichtungen, Beschädigungen, Einstellung, Schlüssel vollständig

Bereich	Prüfen
Fliesen und Bad	Gefälle in der Dusche, Silikonfugen, Abläufe, Dichtheit, Wasserdruck
Elektro	jede Steckdose und jeder Schalter, Beschriftung im Verteiler, FI-Schalter
Heizung	alle Räume werden warm, Thermostate, Regelung, Einweisung
Fassade und Dach	Anschlüsse, Rinnen, Abläufe, Sockel, Beschädigungen
Außenanlagen	Gefälle weg vom Haus, Entwässerung, Zufahrt

Befunde und Nachweise sammeln

Viele Unterlagen brauchen Sie für die Fertigstellungsanzeige, für Förderungen, für die Versicherung und für die Hausakte. Welche genau, hängt von Bundesland, Bescheid und Ausstattung ab. Typisch sind:

- ☐ Prüfbefund und Anlagenbuch der elektrischen Anlage (nach OVE E 8101)
- ☐ Befund bzw. Bestätigung des Rauchfangkehrers für Fänge und Feuerstätten
- ☐ Abnahmebefund der Feuerungs- bzw. Heizungsanlage, soweit vorgeschrieben
- ☐ Druckprobenprotokolle Heizung und Wasser, Aufheizprotokoll Fußbodenheizung
- ☐ Dichtheitsnachweis Kanal, wenn verlangt
- ☐ Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test), wenn verlangt oder für Förderung nötig
- ☐ Bestätigung des Bauführers über die bescheidgemäße Ausführung, wenn vorgeschrieben
- ☐ Endgültiger Energieausweis
- ☐ Bestands- bzw. Ausführungspläne
- ☐ Unterlage für spätere Arbeiten nach dem BauKG

Fertigstellung melden

Je nach Bundesland müssen Sie der Baubehörde die Fertigstellung **anzeigen** und die geforderten Unterlagen vorlegen, oder es ist eine **Benützungsbewilligung** zu beantragen. In manchen Ländern darf das Gebäude erst danach benützt werden. Prüfen Sie im Bescheid und in Ihrer Landesbauordnung, was gilt, und melden Sie die Fertigstellung rechtzeitig.

- ☐ Abweichungen vom bewilligten Plan vorher mit dem Planer klären – gegebenenfalls ist eine Planänderung einzureichen.
- ☐ Hausnummer bei der Gemeinde beantragen bzw. bestätigen lassen.
- ☐ Schlussrechnungen prüfen, Haftrücklässe bzw. Bankgarantien wie vereinbart einbehalten.
- ☐ Förderungen endabrechnen (Fristen beachten).

Der Einzug

- ☐ **Meldezettel:** Den neuen Wohnsitz innerhalb von drei Tagen nach dem Bezug bei der Meldebehörde (Gemeinde) anmelden.
- ☐ **Adressänderungen:** Arbeitgeber, Bank, Versicherungen, Kfz-Zulassung, Post-Nachsendeauftrag, Abonnements.
- ☐ **Verträge:** Strom, ggf. Wärme, Internet; Zählerstände bei Übernahme notieren (Teil 5).
- ☐ **Gemeinde:** Müllabfuhr, Wasser und Kanal anmelden; Gebührenbescheide abwarten.
- ☐ **Versicherung:** Rohbauversicherung in eine Eigenheim-/Gebäudeversicherung umwandeln, Haushaltsversicherung anpassen.
- ☐ **ORF-Beitrag:** wird pro Hauptwohnsitz erhoben; die Anmeldung erfolgt in der Regel automatisch über die Meldedaten.
- ☐ **Rauchwarnmelder** prüfen, **Einweisungen** in Heizung, Lüftung und Photovoltaik einfordern.

Praxistipp: Fotografieren Sie am Tag der Schlüsselübergabe jeden Raum vollständig. Schäden, die beim Einzug durch Möbel entstehen, lassen sich sonst später nicht mehr von Baumängeln unterscheiden – das schützt Sie und die Firmen.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 12

- ☐ Förmliche Übernahme je Gewerk mit Protokoll durchgeführt
- ☐ Alle Mängel mit Frist dokumentiert
- ☐ Befunde, Pläne und Anleitungen vollständig in der Hausakte
- ☐ Fertigstellung angezeigt bzw. Benützungsbewilligung erhalten
- ☐ Rücklässe bzw. Garantien gesichert, Gewährleistungsfristen notiert (Teil 5)
- ☐ Meldezettel, Verträge und Versicherungen umgestellt

Kapitel 13: Gewährleistung, Mängel und Streit

Auch nach dem Einzug zeigen sich Mängel: ein Riss im Putz, eine undichte Dusche, ein Fenster, das klemmt. Wer seine Rechte kennt und Fristen im Blick behält, bekommt die meisten Mängel ohne Streit behoben. Dieses Kapitel erklärt die Grundzüge der Gewährleistung in Österreich und zeigt, wie Sie vorgehen, wenn eine Firma nicht reagiert.

Gewährleistung, Garantie, Schadenersatz

	Gewährleistung	Garantie	Schadenersatz
Grundlage	Gesetz (ABGB)	freiwillige Zusage	Gesetz (ABGB)
Voraussetzung	Mangel bei der Übergabe	laut Garantiebedingungen	Mangel bzw. Schaden und Verschulden
Verschulden nötig?	nein	nach Bedingungen	ja
Frist	bei Bauleistungen an unbeweglichen Sachen 3 Jahre ab Übergabe	laut Garantiebedingungen	grundsätzlich 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger

Gewährleistung

Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Unternehmers dafür, dass seine Leistung bei der Übergabe dem Vertrag entspricht. Für Bauleistungen an Gebäuden beträgt die Gewährleistungsfrist **drei Jahre ab Übergabe** (§ 933 ABGB). Seit 2022 können die Ansprüche noch **drei Monate nach Ablauf** dieser Frist gerichtlich geltend gemacht werden, wenn sich der Mangel innerhalb der Frist gezeigt hat.

Zeigt sich ein Mangel innerhalb von **sechs Monaten** nach der Übergabe, wird vermutet, dass er schon bei der Übergabe vorhanden war (§ 924 ABGB). Danach müssen Sie das im Streitfall beweisen.

Was Sie verlangen können

Zuerst können Sie **Verbesserung** (Reparatur) oder Austausch verlangen. Erst wenn die Verbesserung unmöglich ist, unverhältnismäßig wäre, verweigert wird oder nicht in angemessener Frist erfolgt, können Sie **Preisminderung** verlangen oder – bei nicht bloß geringfügigen Mängeln – vom Vertrag zurücktreten (§ 932 ABGB). Beim Hausbau ist ein Rücktritt praktisch kaum relevant; meist geht es um Verbesserung oder Preisminderung.

Schadenersatz

Hat der Unternehmer den Mangel verschuldet, können Sie zusätzlich Schadenersatz verlangen – auch für Folgeschäden, etwa wenn eine undichte Leitung den Boden ruiniert. Schadenersatzansprüche verjähren grundsätzlich drei Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger. Wird wegen eines Mangels Schadenersatz verlangt, muss in den ersten zehn Jahren nach der Übergabe der Unternehmer beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft (§ 933a ABGB).

Garantie

Eine Garantie ist eine freiwillige Zusage, etwa eines Fenster- oder Wärmepumpenherstellers. Sie gilt **zusätzlich** zur Gewährleistung, ersetzt sie nicht und hat eigene Bedingungen – oft eine Registrierung oder regelmäßige Wartung. Bewahren Sie Garantiebedingungen und Wartungsnachweise in der Hausakte auf.

So gehen Sie bei einem Mangel vor

1. **Dokumentieren:** Datum, genaue Beschreibung, Fotos (mit Maßband oder Größenvergleich), eventuell Video. Eintrag in der Mängelliste (Teil 4). 2. **Schriftlich melden:** an die verantwortliche Firma, mit Beschreibung, Fotos und einer angemessenen Frist zur Behebung (Musterbrief im Anhang). 3. **Zugang dokumentieren:** E-Mail mit Lesebestätigung oder eingeschriebener Brief. 4. **Termin ermöglichen:** Der Firma die Gelegenheit zur Besichtigung und Behebung geben. 5. **Behebung kontrollieren** und schriftlich bestätigen – oder erneut reklamieren. 6. **Fristende im Blick behalten:** Reagiert die Firma nicht, rechtzeitig rechtliche Schritte vorbereiten.

Achtung: Eine Mängelrüge allein verlängert die Gewährleistungsfrist nicht. Die Ansprüche müssen spätestens drei Monate nach Ablauf der Frist **gerichtlich** geltend gemacht werden, wenn die Firma den Mangel nicht anerkennt oder behebt. Verlassen Sie sich auch nicht darauf, dass Gespräche über einen Mangel die Frist verlängern – lassen Sie sich rechtzeitig beraten.

Typischer Fehler: Ein Mangel wird von einer anderen Firma behoben, bevor der Verursacher Gelegenheit zur Verbesserung hatte. Die Kosten dafür bekommen Sie dann unter Umständen nicht ersetzt.

Vor Ablauf der Gewährleistung

Machen Sie einige Wochen vor Ablauf jeder Gewährleistungsfrist eine gründliche Begehung des ganzen Hauses – am besten mit einem Sachverständigen. Typische Mängel, die sich erst nach ein bis drei Jahren zeigen:

- Risse in Putz und Fassade
- Undichte Silikon- und Anschlussfugen, Feuchtigkeit im Bad
- Fenster und Türen, die klemmen oder nicht mehr dicht schließen
- Hohlstellen und Fugenrisse bei Fliesen und Böden
- Feuchte Stellen im Keller oder am Sockel
- Probleme mit Heizung, Lüftung oder Warmwasser

Melden Sie alle gefundenen Mängel schriftlich, bevor die Frist abläuft. Geben Sie den **Haftrücklass** bzw. die Bankgarantie erst frei, wenn alle gemeldeten Mängel behoben sind.

Wenn es zum Streit kommt

Sachverständige

Bei technischen Streitfragen ist ein unabhängiger **Sachverständiger** oft der Schlüssel. Ein Privatgutachten zeigt Ihnen, ob Ihre Beanstandung berechtigt ist und was die Behebung kostet. Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige sind in der Sachverständigenliste der Justiz verzeichnet. Ein Gutachten ist nicht billig, kann aber einen Prozess verhindern – oder ihn gewinnen helfen.

Außergerichtliche Lösungen

- **Verhandlung** mit der Firma auf Basis des Gutachtens
- **Schlichtungsstellen**, etwa bei der Wirtschaftskammer oder bei Standesvertretungen
- **Mediation** durch eingetragene Mediatoren

Gerichtliche Durchsetzung

Ist keine Einigung möglich, bleibt der Weg zum Gericht. Bauprozesse sind oft langwierig und teuer; das Kostenrisiko trägt im Wesentlichen, wer verliert. Prüfen Sie, ob Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, die Bausachen deckt – viele Polizzen schließen gerade das Bauherrenrisiko aus. Lassen Sie sich frühzeitig von einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt beraten.

Praxistipp: Die beste Vorbereitung für einen Streit ist eine gute Dokumentation während der Bauzeit: Bautagebuch, Fotos, Protokolle, E-Mails, Regieberichte und Abnahmeprotokolle. Genau dafür gibt es dieses Buch.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 13

- ☐ Alle Gewährleistungsfristen und Garantien in der Übersicht in Teil 5 eingetragen
- ☐ Erinnerungen einige Wochen vor Fristende im Kalender gesetzt
- ☐ Mängel werden schriftlich mit Frist gemeldet und dokumentiert
- ☐ Haftrücklässe erst nach Mängelbehebung freigeben
- ☐ Ansprechpartner für Sachverständigen und Rechtsberatung notiert

Kapitel 14: Wohnen und Werterhalt

Mit dem Einzug ist das Projekt nicht ganz abgeschlossen. Ein neues Haus muss sich „einwohnen“: Baufeuchte trocknet aus, Materialien setzen sich, Technik wird eingestellt. Wer in den ersten zwei Jahren aufmerksam ist und danach regelmäßig wartet, erhält den Wert seines Hauses und vermeidet teure Reparaturen.

Die ersten zwei Jahre

Baufeuchte

Ein massiv errichtetes Haus enthält nach der Fertigstellung noch viel Wasser aus Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich. Diese Feuchtigkeit gibt das Gebäude über Monate an die Raumluft ab. Wird sie nicht abgeführt, kann sich an kühlen Stellen Schimmel bilden.

- ☐ Regelmäßig stoßlüften (mehrmals täglich einige Minuten mit weit geöffneten Fenstern) statt Fenster dauerhaft zu kippen; mit Lüftungsanlage diese im empfohlenen Betrieb laufen lassen.
- ☐ Alle Räume gleichmäßig beheizen, auch wenig genutzte.
- ☐ Möbel an Außenwänden mit einigen Zentimetern Abstand aufstellen, damit Luft zirkulieren kann.
- ☐ Ein Hygrometer in Schlafzimmer und Bad verwenden; dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit ist ein Warnsignal.
- ☐ Wäsche nach Möglichkeit nicht in Wohnräumen trocknen.

Setzungen und Schwindrisse

Baustoffe schwinden beim Trocknen, und das Gebäude setzt sich. Feine Haarrisse im Putz, an Übergängen zwischen Materialien oder an Silikonfugen sind in den ersten Jahren häufig und oft unbedenklich. Breitere oder wachsende Risse, Risse mit Versatz und Risse in tragenden Bauteilen sollten Sie dagegen dokumentieren und fachlich beurteilen lassen – noch innerhalb der Gewährleistungsfrist.

> **Praxistipp:** Markieren Sie bei einem verdächtigen Riss die Enden mit Bleistift und Datum und fotografieren Sie ihn mit Maßstab. So erkennen Sie, ob er wächst.

Technik einstellen

Heizung, Wärmepumpe und Lüftung laufen nach der Inbetriebnahme selten optimal. Lassen Sie die Anlagen nach der ersten Heizperiode vom Installateur nachjustieren – etwa die Heizkurve und den hydraulischen Abgleich. Beobachten Sie den Stromverbrauch der Wärmepumpe und den Ertrag der Photovoltaikanlage: Auffällige Werte sind oft ein Hinweis auf Einstellungsfehler.

Regelmäßige Wartung

Regelmäßige Wartung ist nicht nur Werterhalt, sondern häufig auch Bedingung für Herstellergarantien. Den ausführlichen Wartungsplan mit Intervallen finden Sie in Teil 5. Die wichtigsten Punkte im Jahreslauf:

Zeitpunkt	Aufgaben
Frühjahr	Dach und Rinnen nach dem Winter kontrollieren, Außenanlagen, Photovoltaik-Sichtprüfung
Sommer	Fenster und Türen: Beschläge pflegen, Dichtungen prüfen; Fassade und Sockel ansehen
Herbst	Dachrinnen und Abläufe reinigen, Außenwasserhahn entleeren, Heizung warten lassen
Winter	Lüftungsfilter prüfen, Luftfeuchtigkeit beobachten, Rauchwarnmelder testen
Laufend	Silikonfugen im Bad, Zählerstände, Wartungsnachweise ablegen

Die Überprüfung von Fängen und Feuerstätten durch den Rauchfangkehrer ist in den Kehrordnungen der Länder geregelt und gesetzlich vorgeschrieben, wenn Sie eine Feuerstätte (z. B. Pellets- oder Kaminofen) haben.

Die Hausakte pflegen

Die Hausakte (Teil 5) ist das Gedächtnis Ihres Hauses. Sie brauchen sie bei Reparaturen, Umbauten, Versicherungsfällen, Förderprüfungen und beim Verkauf. Ein gut dokumentiertes Haus ist leichter zu verkaufen und erzielt oft einen besseren Preis.

- ☐ Alle Pläne, Bescheide, Befunde, Rechnungen und Garantien vollständig ablegen
- ☐ Fotos der Leitungen vor dem Verputzen digital sichern (mindestens zwei Speicherorte)
- ☐ Wartungs- und Reparaturnachweise laufend ergänzen
- ☐ Restmengen und Typen von Fliesen, Böden und Farben notieren bzw. aufbewahren
- ☐ Förderauflagen und deren Dauer notieren

Langfristig denken

Ein Haus verändert sich mit seinen Bewohnern. Typische spätere Projekte sind eine Photovoltaik-Erweiterung, ein Speicher, eine Wallbox, der Ausbau des Dachbodens, ein barrierefreier Umbau des Bades oder ein Wintergarten. Was Sie beim Bau vorbereitet haben – Leerrohre, Statikreserven, Platz im Verteiler –, macht diese Projekte deutlich einfacher und günstiger.

Planen Sie außerdem eine **Instandhaltungsrücklage** ein (siehe Kapitel 2): Haustechnik muss nach etwa 15 bis 25 Jahren erneuert werden, Fenster, Fassade und Dach nach 30 bis 50 Jahren.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 14

- ☐ Lüftungs- und Heizverhalten an die Baufeuchte angepasst
- ☐ Risse dokumentiert und – wenn nötig – innerhalb der Gewährleistung gemeldet
- ☐ Haustechnik nach der ersten Heizperiode nachjustiert
- ☐ Wartungsplan in Teil 5 angelegt, Termine im Kalender
- ☐ Hausakte vollständig und digital gesichert
- ☐ Instandhaltungsrücklage eingerichtet

Anhang: Musterbriefe, Fragenkataloge und die 20 häufigsten Fehler

So verwenden Sie die Musterbriefe

Die folgenden Vorlagen helfen Ihnen, wichtige Mitteilungen klar, sachlich und nachweisbar zu formulieren. Passen Sie Namen, Daten und Inhalte an Ihren Fall an und streichen Sie, was nicht zutrifft. Senden Sie wichtige Briefe per E-Mail mit Lesebestätigung **und** zusätzlich eingeschrieben, wenn es um Fristen geht. Bewahren Sie Kopien und Zustellnachweise in der Hausakte auf.

Achtung: Die Musterbriefe ersetzen keine Rechtsberatung. Wenn hohe Beträge im Spiel sind, Fristen ablaufen oder die Gegenseite einen Anwalt einschaltet, lassen Sie sich beraten, bevor Sie schreiben.

Musterbrief 1: Mängelrüge mit Frist

[Ihr Name, Adresse]
[Firma, Adresse]

[Ort], am [Datum]

Bauvorhaben [Adresse] – Mängelrüge
Auftrag/Vertrag vom [Datum], [Gewerk]

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei Ihrer Leistung [Gewerk] habe ich am [Datum] folgende Mängel festgestellt:

1. [Ort/Raum]: [genaue Beschreibung des Mangels] (Foto Nr. [__])
2. [Ort/Raum]: [genaue Beschreibung des Mangels] (Foto Nr. [__])

Ich fordere Sie auf, diese Mängel bis spätestens [Datum – angemessene Frist] zu beheben. Bitte vereinbaren Sie bis [Datum] einen Termin zur Besichtigung bzw. Behebung mit mir.

Meine Ansprüche aus Gewährleistung und Schadenersatz bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]

Beilagen: Fotos Nr. [__]

Musterbrief 2: Nachfrist nach erfolgloser Mängelrüge

[Ihr Name, Adresse]
[Firma, Adresse]

[Ort], am [Datum]

Bauvorhaben [Adresse] – Nachfrist zur Mängelbehebung
Meine Mängelrüge vom [Datum]

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom [Datum] habe ich Ihnen die Mängel [kurz bezeichnen] gemeldet und Sie zur Behebung bis [Datum] aufgefordert. Bis heute wurden die Mängel nicht behoben / habe ich keine
Antwort erhalten.

Ich setze Ihnen hiermit eine letzte Frist zur Behebung bis [Datum].

Sollten die Mängel bis dahin nicht behoben sein, werde ich die mir zustehenden Rechte geltend machen und mir insbesondere Preisminderung, die Behebung durch ein anderes Unternehmen auf Ihre
Kosten sowie Schadenersatz vorbehalten. Bis zur Behebung behalte ich mir vor, offene Zahlungen
zurückzubehalten.

Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]

Musterbrief 3: Bestätigung einer mündlichen Absprache

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Bestätigung unserer Besprechung vom [Datum]

Sehr geehrte/r [Name],

vielen Dank für das Gespräch heute auf der Baustelle. Ich fasse die Ergebnisse zusammen:

1. [Absprache, z. B. „Die Steckdose im Wohnzimmer wird 30 cm nach links versetzt.“]
2. [Kosten: „Die Änderung erfolgt ohne Mehrkosten.“ / „Mehrkosten laut Ihrem Angebot vom ___: ___ € brutto.“]
3. [Termin: „Die Arbeiten werden bis ___ erledigt.“]

Sollte etwas nicht richtig wiedergegeben sein, ersuche ich um Rückmeldung bis [Datum].

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Musterbrief 4: Anforderung eines Nachtragsangebots

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Anforderung Nachtragsangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

für folgende zusätzliche bzw. geänderte Leistung ersuche ich um ein schriftliches Nachtragsangebot:

[Beschreibung der Leistung, Ort, Menge, Qualität]

Bitte geben Sie Preis (brutto), Auswirkungen auf den Terminplan und eventuelle Auswirkungen auf
andere Leistungen an. Mit der Ausführung darf erst nach meiner schriftlichen Beauftragung begonnen werden.

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Musterbrief 5: Regieberichte und Aufmaß anfordern

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Regieberichte / Aufmaß zu Ihrer Rechnung Nr. [__]

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Prüfung Ihrer Rechnung Nr. [__] vom [Datum] ersuche ich um Übermittlung folgender Unterlagen:

- die von mir bzw. meiner Bauaufsicht abgezeichneten Regieberichte zu den Positionen [__]
- das Aufmaß bzw. die Mengenermittlung zu den Positionen [__]

Bis zum Eingang der Unterlagen kann ich die betreffenden Positionen nicht prüfen. Den unstrittigen
Betrag von [__] € überweise ich fristgerecht.

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Musterbrief 6: Abnahme unter Vorbehalt bzw. Verweigerung

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Übernahme [Gewerk] am [Datum]

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der gemeinsamen Begehung am [Datum] wurden die im Protokoll angeführten Mängel festgestellt.

[Variante A] Ich übernehme die Leistung unter dem ausdrücklichen Vorbehalt dieser Mängel und ersuche
um Behebung bis [Datum].

[Variante B] Wegen der wesentlichen Mängel [kurz bezeichnen], die eine bestimmungsgemäße Nutzung
erheblich beeinträchtigen, verweigere ich die Übernahme. Bitte teilen Sie mir einen neuen Termin
nach Behebung der Mängel mit.

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Beilage: Begehungsprotokoll vom [Datum]

Musterbrief 7: Mitteilung einer Behinderung bzw. eines Terminverzugs

Betreff: Bauvorhaben [Adresse] – Terminverzug [Gewerk]

Sehr geehrte Damen und Herren,

laut Vertrag/Bauzeitenplan hätten Ihre Arbeiten [Leistung] bis [Datum] fertiggestellt sein sollen. Am [Datum] waren die Arbeiten noch nicht abgeschlossen; derzeit ist [Stand].

Dadurch können die nachfolgenden Arbeiten [Gewerk] nicht wie geplant beginnen. Ich ersuche Sie,
mir bis [Datum] schriftlich mitzuteilen, bis wann Sie die Arbeiten fertigstellen.

Ansprüche aus dem Verzug, insbesondere eine vereinbarte Vertragsstrafe und Schadenersatz, behalte ich mir ausdrücklich vor.

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Fragenkatalog: an den Baumeister bzw. Generalunternehmer vor der Unterschrift

- ☐ Was genau ist im Preis enthalten – und was ausdrücklich nicht? (Erdarbeiten, Anschlüsse, Baustrom, Entsorgung, Malerarbeiten, Böden, Außenanlagen, Behördenwege)
- ☐ Ist der Preis ein Fixpreis? Bis wann? Wie wird danach angepasst?
- ☐ Welche Arbeiten führen Sie selbst aus, welche Subunternehmer?
- ☐ Wer ist mein Ansprechpartner auf der Baustelle, und wie erreiche ich ihn?

- ☐ Wie sieht der Zahlungsplan aus? Gibt es eine Absicherung für Anzahlungen?
- ☐ Welcher Haftrücklass bzw. welche Bankgarantie ist vorgesehen?
- ☐ Gilt die ÖNORM B 2110? Welche Vertragsbestimmungen gelten sonst?
- ☐ Welche Fertigstellungstermine sind verbindlich, gibt es eine Vertragsstrafe?
- ☐ Wie werden Änderungswünsche abgewickelt und verrechnet?
- ☐ Welche Unterlagen übergeben Sie bei der Übernahme (Pläne, Befunde, Anleitungen)?
- ☐ Können Sie drei Referenzen mit Kontaktdaten nennen?
- ☐ Welche Versicherungen haben Sie (Betriebshaftpflicht)?

Fragenkatalog: an die Bank

- ☐ Wie hoch sind Sollzinssatz, Effektivzinssatz und Gesamtbetrag laut ESIS-Merkblatt?
- ☐ Wie lange ist der Zinssatz fix, und wie wird er danach berechnet?
- ☐ Welche Gebühren fallen an (Bearbeitung, Schätzung, Konto, Bereitstellung)?
- ☐ Welche Versicherungen verlangen Sie – darf ich sie extern abschließen?
- ☐ Sind Sondertilgungen möglich, und was kostet eine vorzeitige Rückzahlung?
- ☐ Wie werden die Mittel in der Bauzeit ausbezahlt, und welche Belege brauchen Sie?
- ☐ Wie wird eine Wohnbauförderung berücksichtigt (Rang im Grundbuch)?
- ☐ Wie lange ist das Angebot gültig?

Die 20 häufigsten Fehler beim Hausbau

1. Budget nur mit dem Hauspreis statt mit den Gesamtkosten erstellt 2. Keine oder zu geringe Reserve eingeplant 3. Grundstück ohne Prüfung von Bebauungsbestimmungen und Boden gekauft 4. Kaufanbot ohne Bedingungen unterschrieben 5. Kaufpreis nicht über Treuhand bezahlt 6. Förderung zu spät beantragt oder Bedingungen nicht eingehalten 7. Kredit nur nach dem Werbezinssatz ausgewählt 8. Grundriss ohne Möblierung und ohne Stauraum geplant 9. Elektroplanung erst auf der Baustelle gemacht 10. Leerrohre vergessen 11. Angebote mit unterschiedlichem Leistungsumfang verglichen 12. Keine Bau- und Leistungsbeschreibung als Vertragsbestandteil 13. Große Vorauszahlungen ohne Absicherung geleistet 14. Änderungen mündlich auf der Baustelle beauftragt 15. Regieberichte nicht oder zu spät geprüft 16. Mit dem Bau vor Rechtskraft der Bewilligung begonnen 17. Verdeckte Bauteile nicht kontrolliert und nicht fotografiert 18. Bodenbelag auf zu feuchtem Estrich verlegt 19. Keine förmliche Übernahme mit Protokoll durchgeführt 20. Gewährleistungsfristen verpasst und Haftrücklass zu früh freigegeben

Teil 2

Planung & Kosten

Projektdaten, Kontakte, Kosten, Angebote, Termine und Ausstattung

Projekt-Steckbrief

Grundstück

Adresse _____

Katastralgemeinde (KG) _____

Einlagezahl (EZ) _____

Grundstücksnummer(n) _____

Grundstücksfläche m² _____

Widmung lt. Flächenwidmungsplan _____

Bebauungsbestimmungen _____

Gefahrenzonen / Hochwasser _____

Gebäude

Haustyp / Bauweise _____

Wohnnutzfläche m² _____

Geschoße / Keller _____

Heizsystem _____

Energiekennzahl (HWB) _____

Geplanter Baubeginn _____

Geplanter Einzug _____

Behörde & Bescheide

Baubehörde (Gemeinde) _____

Ansuchen eingereicht am _____

Bauverhandlung am _____

Baubewilligung (Zahl, Datum) _____

Rechtskräftig seit _____

Baubeginnsanzeige am _____

Fertigstellungsanzeige am _____

Wichtige Kontakte

Funktion	Firma / Name	Telefon	E-Mail	Notiz
Planer / Architekt				
Baumeister / Bauführer				
Statiker				
Bauaufsicht / ÖBA				
Baustellenkoordinator (BauKG)				
Baubehörde Gemeinde				
Bank / Finanzierung				
Notar / Treuhänder				
Versicherung				
Vermesser				
Energieausweis				
Elektro				
Sanitär / Heizung				
Dach / Zimmerer				
Spengler				
Fenster / Türen				
Estrich				
Fliesen				
Boden				
Maler				
Fassade				
Netzbetreiber Strom				
Wasser / Kanal				
Rauchfangkehrer				
Nachbar links				
Nachbar rechts				

Kostenplan nach ÖNORM B 1801-1

Die ÖNORM B 1801-1 gliedert die Kosten eines Bauprojekts in Kostenbereiche. Wer von Anfang an nach dieser Gliederung plant, kann Angebote, Aufträge und Rechnungen sauber zuordnen und sieht Abweichungen sofort. Tragen Sie Budget, beauftragte Summen und abgerechnete Beträge regelmäßig nach.

Kostenbereich	Budget €	Auftrag/Angebot €	Abgerechnet €	Abweichung €
0 Grund (Kaufpreis, Erwerbsnebenkosten)				
1 Aufschließung (Anschlüsse, Abgaben, Erdarbeiten Grund)				
2 Bauwerk – Rohbau				
3 Bauwerk – Technik (Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung)				
4 Bauwerk – Ausbau (Fenster, Böden, Fliesen, Türen, Maler …)				
5 Einrichtung (Küche, Möbel)				
6 Außenanlagen (Garten, Zufahrt, Zaun, Carport)				
7 Planungsleistungen (Planer, Statik, Energieausweis)				
8 Nebenleistungen (Gebühren, Versicherungen, Finanzierung, Koordination)				
9 Reserven				

	Budget €	Auftrag/Angebot €	Abgerechnet €	Abweichung €
Gesamtkosten				

Praxistipp: Planen Sie eine Reserve von 10–15 % der Bauwerkskosten ein. Fast jedes Bauvorhaben hat unvorhergesehene Mehrkosten (Boden, Wetter, Änderungswünsche, Preissteigerungen).

Nebenkosten – Checkliste & Budget

Diese Positionen werden bei der Budgetplanung am häufigsten vergessen.

Position	Hinweis	Budget €	Ist €
Grunderwerbsteuer	3,5 % vom Kaufpreis		
Grundbuch Eigentum	1,1 % vom Kaufpreis		
Grundbuch Pfandrecht	1,2 % vom Pfandbetrag		
Notar / Anwalt / Treuhand	Angebot einholen		
Maklerprovision	max. 3 % + USt		
Vermessung, Teilung, Absteckung	Vermesser		
Bodengutachten	vor Planung		
Aufschließungsabgabe / Bauabgabe	Gemeinde – vorab erfragen		
Kanal-/Wasseranschlussgebühr	Gemeinde		
Stromanschluss	Netzbetreiber		
Internetanschluss / Glasfaser	Anbieter		
Planung, Einreichung, Bauaufsicht	Honorarangebot		
Statik, Energieausweis	Honorarangebot		
Baustellenkoordination (BauKG)	falls erforderlich		
Baustrom, Bauwasser, Baustellen-WC	laufende Kosten		
Versicherungen Bauzeit	Haftpflicht, Rohbau		
Kreditnebenkosten	Bearbeitung, Schätzung, Zinsen in der Bauzeit		
Behördengebühren, Verwaltungsabgaben	Gemeinde		
Außenanlagen, Zaun, Zufahrt	oft unterschätzt		
Küche, Beleuchtung, Möbel, Vorhänge			
Umzug, Doppelmiete			
Reserve 10–15 % der Bauwerkskosten	für Unvorhergesehenes		

Finanzierungsübersicht

Mittelherkunft

Quelle	Betrag €	verfügbar ab	Notiz
Eigenmittel (Ersparnisse)			
Eigenleistung (bewertet)			
Wohnbauförderung Land			
Sonstige Förderungen			
Kredit 1			
Kredit 2			
Summe			

Kreditangebote vergleichen

Kriterium	Bank A	Bank B	Bank C
Kreditbetrag			
Laufzeit			
Sollzinssatz / Zinsbindung			
Effektivzinssatz			
Monatliche Rate			
Gesamtbetrag lt. ESIS			
Bearbeitungs-/Schätzgebühr			
Sondertilgung möglich?			
Bereitstellungsprovision			
Verlangte Versicherungen			
Angebot gültig bis			

Rechnungs- & Zahlungsjournal

Jede Rechnung vor der Zahlung prüfen: Stimmt die Leistung mit Auftrag und Baufortschritt überein? Sind Teilzahlungen und vereinbarte Rücklässe richtig abgezogen? Erst dann zahlen und das Datum eintragen.

Datum	Firma	Rechnung Nr. / Teilrechnung	Betrag brutto €	geprüft ✓	bezahlt am	Rücklass €

Rechnungs- & Zahlungsjournal (Forts.)

Datum	Firma	Rechnung Nr. / Teilrechnung	Betrag brutto €	geprüft ✓	bezahlt am	Rücklass €

Rechnungs- & Zahlungsjournal (Forts.)

Datum	Firma	Rechnung Nr. / Teilrechnung	Betrag brutto €	geprüft ✓	bezahlt am	Rücklass €

Rechnungs- & Zahlungsjournal (Forts.)

Datum	Firma	Rechnung Nr. / Teilrechnung	Betrag brutto €	geprüft ✓	bezahlt am	Rücklass €

Angebotsvergleich: Baumeister / Rohbau

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Zimmerer / Dachstuhl

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Dachdecker / Spengler

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Fenster / Außentüren

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Elektro

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Sanitär / Heizung / Lüftung

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Estrich

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Fassade / Wärmedämmung

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Fliesen

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Bodenbeläge

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Maler

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Innentüren

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: Außenanlagen

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: _____

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Angebotsvergleich: _____

Kriterium	Firma A	Firma B	Firma C
Angebotsdatum / gültig bis			
Preis netto €			
Preis brutto €			
Einheitspreis oder Pauschale			
Leistungsumfang vollständig?			
Nicht enthalten			
Ausführungszeitraum			
Zahlungsbedingungen			
Haftrücklass / Garantie			
Gewerbeberechtigung (GISA) geprüft			
Referenzen geprüft			
Eindruck / Erreichbarkeit			
Rückfragen offen			
Entscheidung ✓			

Begründung der Entscheidung:

Bauzeitenplan

Monate oben eintragen, Zeiträume je Gewerk schraffieren. Geplant = Bleistift, tatsächlich = Kugelschreiber.

Gewerk / Phase												
Planung / Einreichung												
Bewilligung												
Erdarbeiten												
Fundament / Bodenplatte												
Rohbau												
Dach												
Fenster / Türen												
Rohinstallation Elektro												
Rohinstallation Sanitär/Heizung												
Innenputz												
Estrich + Trocknung												
Fassade												
Fliesen / Böden												
Maler												
Innentüren / Fertiginstallation												
Küche												
Außenanlagen												
Abnahmen												
Einzug												

Ausstattung & Bemusterung

Halten Sie jede Ausstattungsentscheidung fest – mit Produkt, Farbe und Preis. Erst wenn eine Position als „fix“ markiert ist, wird bestellt. So vermeiden Sie Missverständnisse und teure Nachbestellungen.

Raum	Bauteil (Boden, Fliese, Farbe, Tür …)	Produkt / Farbe / Format	Lieferant	Preis €	fix ✓

Ausstattung & Bemusterung (Forts.)

Raum	Bauteil (Boden, Fliese, Farbe, Tür …)	Produkt / Farbe / Format	Lieferant	Preis €	fix ✓

Ausstattung & Bemusterung (Forts.)

Raum	Bauteil (Boden, Fliese, Farbe, Tür …)	Produkt / Farbe / Format	Lieferant	Preis €	fix ✓

Elektroplanung Raum für Raum

Die Elektroplanung muss vor der Rohinstallation fertig sein. Gehen Sie jeden Raum gedanklich durch: Wo stehen Möbel, wo wird gearbeitet, geladen, gekocht? Diese Punkte werden besonders oft vergessen:

- ☐ Steckdosen außen (Terrasse, Garten, Eingang) und für Weihnachtsbeleuchtung
- ☐ Leerverrohrung bzw. Zuleitung für Wallbox / E-Auto in Garage oder Carport
- ☐ Netzwerkkabel (LAN) in Büro, Wohnzimmer (TV) und zu Access-Points an Decke/Gang
- ☐ Leerrohre vom Technikraum in alle Geschoße und zum Dach (Photovoltaik, Sat, Nachrüstungen)
- ☐ Strom für Raffstore/Jalousien, Garagentor, Bewegungsmelder, Klingel/Gegensprechanlage
- ☐ Steckdosen auf Arbeitshöhe in der Küche (genug!) und für Dunstabzug, Kühlschrank, Geschirrspüler
- ☐ Herd- und Backofenanschluss (Starkstrom), Waschmaschine und Trockner im richtigen Raum
- ☐ Steckdose am Dachboden, im Abstellraum (Staubsauger-Akku) und neben dem Bett beidseitig
- ☐ Lichtschalter bei jedem Zugang eines Raumes (Wechsel-/Kreuzschaltung)
- ☐ Rauchwarnmelder-Positionen; Orientierungslicht im Gang

Raum: Eingang / Windfang

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Garderobe / Gang EG

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Wohnzimmer

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Esszimmer

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Küche

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Speis / Abstellraum

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: WC EG

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Technikraum

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Stiegenhaus

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Schlafzimmer

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Kinderzimmer 1

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Kinderzimmer 2

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Bad

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: WC OG

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Büro / Gästezimmer

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Gang OG

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Garage / Carport

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: Terrasse / Außen

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: _____

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Raum: _____

Element	Anzahl	Position / Höhe	Notiz
Steckdosen (einfach/doppelt)			
Lichtauslass Decke/Wand			
Schalter			
Netzwerk (LAN)			
TV / Sat			
Rauchwarnmelder			
Jalousie / Raffstore			
Sonstiges			

Teil 3

Bautagebuch

Ein Eintrag pro Baustellentag – Ihr Nachweis bei Streit, Mängeln und Verzögerungen

So führen Sie das Bautagebuch

Das Bautagebuch ist Ihr wichtigstes Beweismittel. Es zeigt, wer wann was gemacht hat, welche Probleme es gab und was vereinbart wurde. Einträge sollen am selben Tag gemacht werden – nachträgliche Notizen sind weniger glaubwürdig.

- ☐ Jeden Baustellenbesuch eintragen, auch wenn niemand gearbeitet hat ("keine Firma anwesend" ist ebenfalls eine wichtige Information).
- ☐ Wetter notieren – Frost, Regen und Hitze beeinflussen Beton, Estrich, Putz und Abdichtungen.
- ☐ Fotos nummerieren und die Nummern im Eintrag vermerken; Detailfotos mit Maßband.
- ☐ Behinderungen sofort festhalten (fehlendes Material, Vorgewerk nicht fertig) – wichtig bei Terminverzug und Mehrkosten.
- ☐ Anordnungen an Firmen mit Namen der Person notieren und per E-Mail bestätigen.
- ☐ Lieferscheine kontrollieren: Menge, Qualität, Beschädigungen.

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Datum: **Wochentag:** **Zeit von–bis:**

Wetter: ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐ Regen ☐ Schnee ☐ Frost ☐ Wind Temp.: _____ °C

Anwesende Firmen / Personen (Anzahl):

Ausgeführte Arbeiten / Baufortschritt:

Lieferungen / Material:

Probleme, Mängel, Behinderungen:

Absprachen / Anordnungen (wer, was):

Foto-Nr.: _____ **Als Nächstes:**

Teil 4

Kontrolle & Abnahme

Besprechungen, Kontroll-Checklisten je Gewerk, Abnahme und Mängel

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Baubesprechung – Protokoll Nr. ____

Datum / Uhrzeit _____

Ort _____

Teilnehmer _____

Nr.	Thema / Beschluss	Wer	bis wann	erl. ✓

Nächste Besprechung _____

Protokoll an alle verteilt am _____

Kontrolle: Erdarbeiten und Fundament

Fehler in dieser Phase sind später kaum oder nur sehr teuer zu beheben.

- ☐ Absteckung und Höhenlage (Fußbodenoberkante) entsprechen Plan und Bescheid; durch Vermesser bestätigt.
- ☐ Leitungsauskünfte liegen vor; vorhandene Leitungen markiert.
- ☐ Aushub-Material: Was bleibt für die Hinterfüllung, was wird abtransportiert?
- ☐ Erder nach OVE E 8014 verlegt (bei gedämmter Bodenplatte: Ringerder außerhalb der Dämmung) und dokumentiert (Foto, Messprotokoll).
- ☐ Leerrohre für Hausanschlüsse (Strom, Wasser, Kanal, Telekom) lagerichtig eingelegt; Hauseinführungen dicht.
- ☐ Bewehrung vor dem Betonieren durch Tragwerksplaner bzw. Prüfingenieur abgenommen (Protokoll).
- ☐ Betonieren nur bei geeigneter Witterung bzw. mit Schutzmaßnahmen; Nachbehandlung (feucht halten) bei Hitze.
- ☐ Abdichtung erdberührter Bauteile lückenlos, Anschlüsse und Durchdringungen sauber ausgeführt, fotografiert.
- ☐ Schutzschicht und – falls geplant – Drainage vor dem Verfüllen kontrolliert (Drainage ersetzt keine Abdichtung).

Praxistipp: Lassen Sie sich die Bewehrungsabnahme immer schriftlich bestätigen. Nach dem Betonieren ist nichts mehr zu sehen.

Geprüft am / von _____ **Unterschrift** _____

Kontrolle: Rohbau

Kontrollieren Sie Maße und Öffnungen, solange Änderungen noch einfach möglich sind.

- ☐ Raummaße, Wandstärken und Raumhöhen stimmen mit dem Polierplan überein.
- ☐ Fenster- und Türöffnungen: Breite, Höhe, Parapethöhe kontrolliert.
- ☐ Schlitze und Durchbrüche für Haustechnik an den geplanten Stellen.
- ☐ Mauerwerk lot- und fluchtgerecht, Stoßfugen nach Herstellervorgabe, keine beschädigten Steine vermauert.
- ☐ Deckenbewehrung vor dem Betonieren abgenommen; Leerrohre in der Decke vor dem Betonieren fotografiert.
- ☐ Stiegenmaße (Steigung, Auftritt, Kopfhöhe) geprüft.
- ☐ Rohbau vor Witterung geschützt (Mauerkronen abgedeckt).

Geprüft am / von _____ **Unterschrift** _____

Kontrolle: Dach und Spengler

Ab hier soll das Gebäude dicht sein.

- ☐ Holzqualität und Dimensionen lt. Statik; Holzschutz wo erforderlich.
- ☐ Unterdach bzw. Unterdeckbahn dicht, Überlappungen und Anschlüsse verklebt.
- ☐ Dämmung lückenlos; Dampfbremse/Luftdichtheitsebene innen dicht verklebt, Durchdringungen abgedichtet.
- ☐ Dachdeckung nach Herstellervorgabe befestigt (Sturmsicherung).
- ☐ Spenglerarbeiten: Rinnen mit Gefälle, Ablaufrohre an Kanal oder Versickerung angeschlossen.
- ☐ Sicherheitseinrichtungen für spätere Dacharbeiten (Anschlagpunkte, Steigschutz) laut Unterlage vorhanden.
- ☐ Durchführungen für Photovoltaik, Lüftung und Kamin sauber eingebunden.

Geprüft am / von _____ **Unterschrift** _____

Kontrolle: Fenster und Außentüren

Undichte Fensteranschlüsse sind eine der häufigsten Ursachen für Bauschäden.

- ☐ Lieferung kontrolliert: Maße, Öffnungsrichtung, Glas (Sicherheitsglas wo vereinbart), Farbe, keine Kratzer.
- ☐ Montage in der geplanten Lage in der Dämmebene.
- ☐ Anschlussfuge innen luftdicht, außen schlagregendicht und diffusionsoffen ausgeführt (z. B. nach ÖNORM B 5320).
- ☐ Befestigung nach Herstellervorgabe, keine Montageschaum-Verklebung als alleinige Befestigung.
- ☐ Fensterbänke innen/außen mit Gefälle und dichten seitlichen Anschlüssen.
- ☐ Funktion geprüft: Öffnen, Kippen, Schließen, Dichtungen, Haustürschloss.
- ☐ Schutzabdeckungen bis zum Ende der Putzarbeiten; Rahmen-Schutzfolien laut Hersteller rechtzeitig entfernen.

Geprüft am / von _____ **Unterschrift** _____

Kontrolle: Elektro-Rohinstallation

Vor dem Verputzen ist die letzte Chance für Änderungen ohne Stemmarbeiten.

- ☐ Alle Auslässe lt. Elektroplanung (Teil 2) vorhanden – Raum für Raum abhaken.
- ☐ Höhen von Steckdosen und Schaltern kontrolliert (Küche: über Arbeitsplatte, Bad: Schutzbereiche).
- ☐ Leerrohre für Netzwerk, Photovoltaik, Wallbox, Außenbereich vorhanden.
- ☐ Unterverteiler mit ausreichend Reserveplatz.
- ☐ Leitungen nur in den Installationszonen geführt.
- ☐ Alle Leitungen mit Maßband fotografiert und Fotos nummeriert.
- ☐ Nach Fertigstellung: Prüfbefund und Anlagenbuch (nach OVE E 8101) von der Elektrofirma verlangen.

Geprüft am / von _____ **Unterschrift** _____

Kontrolle: Sanitär, Heizung, Lüftung

Wasser- und Heizungsleitungen müssen vor dem Verschließen geprüft sein.

- ☐ Lage aller Anschlüsse (WC, Waschtisch, Dusche, Küche, Waschmaschine, Außenwasser) lt. Plan.
- ☐ Druckprobe der Trinkwasser- und Heizungsleitungen mit Protokoll.
- ☐ Gefälle der Abwasserleitungen, Rückstausicherung wo erforderlich.
- ☐ Leitungen gedämmt (Warmwasser, Heizung, Kaltwasser gegen Tauwasser).
- ☐ Fußbodenheizung: Verlegeabstände, Heizkreise beschriftet, Druckprobe vor dem Estrich.
- ☐ Wärmepumpe: Aufstellort mit Abstand und Schallschutz zum Nachbarn wie geplant.
- ☐ Lüftungsanlage: Kanäle sauber verschlossen während der Bauzeit (kein Staub).
- ☐ Alle Leitungen vor dem Verschließen fotografiert.

Geprüft am / von _____ **Unterschrift** _____

Kontrolle: Innenputz und Estrich

Diese Arbeiten bringen sehr viel Feuchtigkeit ins Haus – Lüften ist Pflicht.

- ☐ Vor dem Putz: Installationen fertig und geprüft, Fenster geschützt, Ecken mit Schutzprofilen.
- ☐ Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) einplanen, solange Leckagen noch zugänglich sind – oft Voraussetzung für Förderungen.
- ☐ Putzoberflächen eben, Kanten gerade, keine Risse; Oberflächenqualität wie vereinbart.
- ☐ Estrich: Randdämmstreifen umlaufend, Trittschalldämmung lückenlos, Höhen gemessen.
- ☐ Estrich nur bei mind. +5 °C (Luft und Untergrund) einbringen; danach laut Hersteller frostfrei halten, vor Zugluft und direkter Sonne schützen.
- ☐ Konsequent stoßlüften; Bautrockner nach Absprache.
- ☐ Bei Fußbodenheizung: Funktions- und Belegreifheizen nach Protokoll; Protokoll aufbewahren.
- ☐ Vor dem Belag: Belegreife durch CM-Messung des Bodenlegers bestätigen lassen.

Praxistipp: Zu frühes Verlegen auf feuchtem Estrich ist eine Hauptursache für gewölbte Parkettböden und lose Fliesen.

Geprüft am / von _____ **Unterschrift** _____

Kontrolle: Ausbau: Fliesen, Böden, Maler, Türen

Optische Mängel sind jetzt leicht zu erkennen – prüfen Sie bei gutem Licht.

- ☐ Fliesen: Fugenbild, Höhenversatz, Gefälle in der Dusche zum Ablauf, Verbundabdichtung im Nassbereich (ÖNORM B 3407) vor dem Fliesen.
- ☐ Silikonfugen sauber und vollständig (Wartungsfugen!).
- ☐ Parkett/Boden: Dehnfugen zu Wänden, Übergänge, keine Hohlstellen, Sockelleisten.
- ☐ Maler: gleichmäßige Deckung, keine Ansätze, Kanten sauber, Farbe lt. Bemusterung.
- ☐ Innentüren: Maße, Anschlag, Schließfunktion, Luftspalt für Lüftung, keine Beschädigungen.
- ☐ Schutz bereits fertiger Bauteile (Böden abdecken) bis zum Ende der Arbeiten.

Geprüft am / von _____ **Unterschrift** _____

Kontrolle: Außenanlagen

Die Außenanlagen schützen das Haus vor Wasser.

☐ Gelände fällt vom Haus weg; Sockel vor Spritzwasser geschützt (Kiesstreifen).
☐ Regenwasser: Versickerung oder Kanal wie bewilligt; Sickerschacht ausreichend dimensioniert.
☐ Zufahrt und Stellplätze tragfähig, Entwässerung vorhanden.
☐ Zaun und Mauern innerhalb der Grundgrenze und lt. Bauvorschriften (Höhe).
☐ Außenwasserhahn frostsicher bzw. absperrbar und entleerbar.
☐ Bepflanzung mit Abstand zu Gebäude, Leitungen und Nachbargrenze.

Geprüft am / von _____ **Unterschrift** _____

Abnahme – worauf achten?

Mit der Abnahme bestätigen Sie, dass eine Leistung im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Ab der Übergabe läuft in der Regel die Gewährleistungsfrist. Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich nicht drängen.

Vorbereitung

- ☐ Termin bei Tageslicht vereinbaren; Taschenlampe, Wasserwaage, Maßband, Kamera und dieses Buch mitnehmen.
- ☐ Vertrag, Pläne, Baubeschreibung und Bemusterungsliste griffbereit haben.
- ☐ Bei größeren Gewerken oder Unsicherheit einen unabhängigen Sachverständigen beiziehen.

Durchführung

- ☐ Raum für Raum systematisch prüfen: Decke, Wände, Boden, Fenster, Türen, Installationen, Funktionen.
- ☐ Jeden Mangel genau beschreiben (Ort, Art, Größe) und fotografieren.
- ☐ Ein gemeinsames, von beiden Seiten unterschriebenes Protokoll anfertigen.
- ☐ Behebungsfrist für jeden Mangel vereinbaren.
- ☐ Unterlagen übernehmen: Bestandspläne, Prüfbefunde, Bedienungsanleitungen, Garantiescheine, Wartungshinweise.
- ☐ Bei wesentlichen Mängeln, die die Benutzung beeinträchtigen, kann die Abnahme verweigert werden.

Praxistipp: Unterschreiben Sie kein Protokoll mit dem Satz „mängelfrei übernommen“, wenn Ihnen Mängel aufgefallen sind. Lassen Sie diese Mängel ausdrücklich ins Protokoll schreiben.

Übergabe- / Abnahmeprotokoll

Gewerk _____ **Firma** _____

Datum der Abnahme _____ **Anwesend** _____

Ergebnis: ☐ abgenommen ohne Mängel ☐ abgenommen mit Mängeln (siehe Mängelliste Nr. ____)
☐ Abnahme verweigert wegen wesentlicher Mängel

Übernommene Unterlagen (Pläne, Befunde, Anleitungen) _____

Gewährleistung beginnt am / endet am _____

Vereinbarter Haftrücklass / Garantie _____

Unterschrift Auftraggeber _____ **Unterschrift Auftragnehmer** _____

Gewerk _____ **Firma** _____

Datum der Abnahme _____ **Anwesend** _____

Ergebnis: ☐ abgenommen ohne Mängel ☐ abgenommen mit Mängeln (siehe Mängelliste Nr. ____)
☐ Abnahme verweigert wegen wesentlicher Mängel

Übernommene Unterlagen (Pläne, Befunde, Anleitungen) _____

Gewährleistung beginnt am / endet am _____

Vereinbarter Haftrücklass / Garantie _____

Unterschrift Auftraggeber _____ **Unterschrift Auftragnehmer** _____

Übergabe- / Abnahmeprotokoll

Gewerk _____ **Firma** _____

Datum der Abnahme _____ **Anwesend** _____

Ergebnis: ☐ abgenommen ohne Mängel ☐ abgenommen mit Mängeln (siehe Mängelliste Nr. ____)
☐ Abnahme verweigert wegen wesentlicher Mängel

Übernommene Unterlagen (Pläne, Befunde, Anleitungen) _____

Gewährleistung beginnt am / endet am _____

Vereinbarter Haftrücklass / Garantie _____

Unterschrift Auftraggeber _____ **Unterschrift Auftragnehmer** _____

Gewerk _____ **Firma** _____

Datum der Abnahme _____ **Anwesend** _____

Ergebnis: ☐ abgenommen ohne Mängel ☐ abgenommen mit Mängeln (siehe Mängelliste Nr. ____)
☐ Abnahme verweigert wegen wesentlicher Mängel

Übernommene Unterlagen (Pläne, Befunde, Anleitungen) _____

Gewährleistung beginnt am / endet am _____

Vereinbarter Haftrücklass / Garantie _____

Unterschrift Auftraggeber _____ **Unterschrift Auftragnehmer** _____

Übergabe- / Abnahmeprotokoll

Gewerk _____ **Firma** _____

Datum der Abnahme _____ **Anwesend** _____

Ergebnis: ☐ abgenommen ohne Mängel ☐ abgenommen mit Mängeln (siehe Mängelliste Nr. ____)
☐ Abnahme verweigert wegen wesentlicher Mängel

Übernommene Unterlagen (Pläne, Befunde, Anleitungen) _____

Gewährleistung beginnt am / endet am _____

Vereinbarter Haftrücklass / Garantie _____

Unterschrift Auftraggeber _____ **Unterschrift Auftragnehmer** _____

Gewerk _____ **Firma** _____

Datum der Abnahme _____ **Anwesend** _____

Ergebnis: ☐ abgenommen ohne Mängel ☐ abgenommen mit Mängeln (siehe Mängelliste Nr. ____)
☐ Abnahme verweigert wegen wesentlicher Mängel

Übernommene Unterlagen (Pläne, Befunde, Anleitungen) _____

Gewährleistung beginnt am / endet am _____

Vereinbarter Haftrücklass / Garantie _____

Unterschrift Auftraggeber _____ **Unterschrift Auftragnehmer** _____

Übergabe- / Abnahmeprotokoll

Gewerk _____ **Firma** _____

Datum der Abnahme _____ **Anwesend** _____

Ergebnis: ☐ abgenommen ohne Mängel ☐ abgenommen mit Mängeln (siehe Mängelliste Nr. ____)
☐ Abnahme verweigert wegen wesentlicher Mängel

Übernommene Unterlagen (Pläne, Befunde, Anleitungen) _____

Gewährleistung beginnt am / endet am _____

Vereinbarter Haftrücklass / Garantie _____

Unterschrift Auftraggeber _____ **Unterschrift Auftragnehmer** _____

Gewerk _____ **Firma** _____

Datum der Abnahme _____ **Anwesend** _____

Ergebnis: ☐ abgenommen ohne Mängel ☐ abgenommen mit Mängeln (siehe Mängelliste Nr. ____)
☐ Abnahme verweigert wegen wesentlicher Mängel

Übernommene Unterlagen (Pläne, Befunde, Anleitungen) _____

Gewährleistung beginnt am / endet am _____

Vereinbarter Haftrücklass / Garantie _____

Unterschrift Auftraggeber _____ **Unterschrift Auftragnehmer** _____

Mängelliste

Jeden Mangel mit Datum, genauem Ort und Foto-Nummer erfassen. Die betroffene Firma schriftlich zur Behebung innerhalb einer angemessenen Frist auffordern und das Datum der Behebung eintragen.

Nr.	festgestellt am	Ort / Raum	Mangel (genau beschreiben, Foto-Nr.)	Firma	Frist	behoben am

Mängelliste (Forts.)

Nr.	festgestellt am	Ort / Raum	Mangel (genau beschreiben, Foto-Nr.)	Firma	Frist	behoben am

Mängelliste (Forts.)

Nr.	festgestellt am	Ort / Raum	Mangel (genau beschreiben, Foto-Nr.)	Firma	Frist	behoben am

Mängelliste (Forts.)

Nr.	festgestellt am	Ort / Raum	Mangel (genau beschreiben, Foto-Nr.)	Firma	Frist	behoben am

Mängelliste (Forts.)

Nr.	festgestellt am	Ort / Raum	Mangel (genau beschreiben, Foto-Nr.)	Firma	Frist	behoben am

Mängelliste (Forts.)

Nr.	festgestellt am	Ort / Raum	Mangel (genau beschreiben, Foto-Nr.)	Firma	Frist	behoben am

Teil 5

Hausakte & Wartung

Unterlagen, Fristen, Wartung, Zählerstände, Notizen und Begriffe

Hausakte – diese Unterlagen aufbewahren

Diese Unterlagen brauchen Sie bei Verkauf, Umbau, Versicherungsfällen, Gewährleistung und Förderprüfungen. Bewahren Sie sie dauerhaft auf – Originale an einem sicheren Ort, Kopien digital.

Unterlage	vorhanden ✓	Ablageort
Kaufvertrag Grundstück, Grundbuchauszug		
Einreichpläne, Baubewilligungsbescheid, Planänderungen		
Polier-/Ausführungspläne und Bestandspläne		
Statik, Bewehrungsabnahmen		
Energieausweis		
Bauverträge, Angebote, Leistungsverzeichnisse		
Schlussrechnungen und Zahlungsnachweise		
Abnahme- und Übergabeprotokolle		
Elektro-Prüfbefund und Anlagenbuch		
Befund Rauchfangkehrer		
Druckproben Heizung/Sanitär, Aufheizprotokoll		
Luftdichtheitsmessung (Blower-Door)		
Dichtheitsnachweis Kanal		
Fertigstellungsanzeige bzw. Benützungsbewilligung		
Fotos aller Leitungen vor dem Verputzen		
Bedienungsanleitungen, Garantiescheine		
Wartungsverträge und Wartungsnachweise		
Förderansuchen, Förderzusagen		
Kreditverträge		
Versicherungspolizzen		
Unterlage für spätere Arbeiten (BauKG)		
Farben, Fliesen, Bodenbeläge (Restmengen, Typen)		

Praxistipp: Fotografieren Sie alle Leitungen in Wänden, Böden und Decken **vor** dem Verputzen und vor dem Estrich – mit Maßband im Bild. Diese Fotos ersparen Ihnen später Bohrschäden und teure Suche.

Gewährleistung & Garantien

Tragen Sie für jedes Gewerk das Abnahmedatum und das Ende der Gewährleistung ein (bei Bauleistungen in der Regel drei Jahre ab Übergabe, sofern nichts anderes vereinbart ist). Planen Sie einige Wochen vor Fristende eine Begehung ein.

Gewerk / Produkt	Firma / Hersteller	Abnahme am	Gewährleistung bis	Garantie bis	Rücklass freigeben am

Gewährleistung & Garantien (Forts.)

Gewerk / Produkt	Firma / Hersteller	Abnahme am	Gewährleistung bis	Garantie bis	Rücklass freigeben am

Wartungsplan fürs neue Haus

Regelmäßige Wartung erhält den Wert des Hauses und ist oft Bedingung für Herstellergarantien. Herstellervorgaben gehen diesen allgemeinen Empfehlungen vor.

Was	Wie oft	Wer	Hinweis
Heizung / Wärmepumpe	jährlich	Fachfirma	Service lt. Hersteller; Garantiebedingungen beachten
Rauchfang und Feuerstätten	lt. Kehrordnung	Rauchfangkehrer	gesetzliche Überprüfungen nach Landesrecht
Rauchwarnmelder	regelmäßig	selbst	Testknopf drücken; Batterie bzw. Gerät lt. Hersteller tauschen
Lüftungsanlage	lt. Hersteller	selbst/Fachfirma	Filter wechseln, Ventile reinigen
Dachrinnen und Abläufe	jährlich (Herbst)	selbst/Spengler	Laub entfernen, Abläufe freihalten
Dach (Sichtkontrolle)	jährlich, nach Sturm	Dachdecker	lose Ziegel, Anschlüsse, Durchdringungen
Fenster und Türen	jährlich	selbst	Beschläge ölen, Dichtungen pflegen, Entwässerung frei
Silikon- und Wartungsfugen	jährlich	selbst/Fliesenleger	Risse und Ablösungen erneuern
Rückstausicherung	lt. Hersteller	selbst/Installateur	Funktion prüfen, reinigen
Außenwasserhahn	vor dem Frost	selbst	absperren und entleeren
Photovoltaik	jährlich	selbst/Fachfirma	Ertrag kontrollieren, Sichtprüfung, Wechselrichter-Meldungen
FI-Schutzschalter	lt. Hersteller	selbst	Prüftaste drücken
Fassade, Sockel	jährlich	selbst	Risse, Algen, Spritzwasserschäden
Sickerschacht / Drainage	alle paar Jahre	Fachfirma	Funktion prüfen, ggf. spülen

Wartungsnachweis

Datum	Anlage / Bauteil	Durchgeführt von	Ergebnis / nächster Termin

Zählerstände

Zählerstände bei Übergabe, Einzug und jährlich notieren – hilft bei Abrechnungen und zeigt Verbrauchsfehler früh.

Datum	Strom (kWh)	PV-Einspeisung	Wasser (m³)	Gas / Wärme	Anlass

Begriffe von A bis Z

Abnahme / Übernahme – Formelle Übernahme einer Bauleistung durch den Auftraggeber; meist Beginn der Gewährleistungsfrist.

Anrainer – Nachbarn, die im Bauverfahren Parteistellung haben können.

Aufschließung – Anbindung eines Grundstücks an Straße, Wasser, Kanal, Strom usw.

Baubewilligung – Bescheid der Baubehörde, der ein Bauvorhaben erlaubt.

Bauführer – Befugte Person bzw. Firma, die für die fachgerechte Ausführung verantwortlich ist (je nach Landesrecht).

Bauträger – Unternehmen, das Gebäude errichtet und samt Grund verkauft; Schutz durch das BTVG.

Bebauungsplan – Verordnung der Gemeinde mit Regeln zu Bauweise, Höhe, Dichte und Lage von Gebäuden.

Belegreife – Zustand, in dem der Estrich trocken genug für den Bodenbelag ist; Prüfung per CM-Messung.

Bescheid – Schriftliche, rechtsverbindliche Entscheidung einer Behörde.

Blower-Door-Test – Messung der Luftdichtheit der Gebäudehülle.

Einheitspreis – Preis je Mengeneinheit (m², m, Stück); abgerechnet wird nach tatsächlicher Menge.

Einlagezahl (EZ) – Nummer der Grundbuchseinlage, in der ein Grundstück eingetragen ist.

Einreichplan – Planunterlagen für das Bauansuchen bei der Behörde.

Energieausweis – Dokument über die energetische Qualität eines Gebäudes (z. B. Heizwärmebedarf HWB).

ESIS – Europäisches Standardisiertes Merkblatt – Pflichtinformation der Bank zu einem Wohnkredit.

Flächenwidmungsplan – Verordnung der Gemeinde, die festlegt, wie Flächen genutzt werden dürfen (z. B. Bauland, Grünland).

Fundamenterder – Erdungsanlage im Fundament nach OVE E 8014, vor dem Betonieren verlegt; bei gedämmter Bodenplatte als Ringerder im Erdreich.

Garantie – Freiwillige Zusage eines Herstellers oder Unternehmers über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.

Gewährleistung – Gesetzliche Haftung für Mängel, die bei Übergabe vorhanden sind; bei Bauleistungen meist drei Jahre.

GISA – Gewerbeinformationssystem Austria – öffentliche Abfrage von Gewerbeberechtigungen.

Haftrücklass – Einbehalt eines Teils der Schlussrechnung als Sicherheit für die Gewährleistung; oft durch Bankgarantie ablösbar.

HWB – Heizwärmebedarf in kWh/m²a – Kennzahl im Energieausweis.

Katastralgemeinde (KG) – Vermessungs- und Grundbuchsbezirk innerhalb einer Gemeinde.

Leistungsverzeichnis (LV) – Detaillierte Beschreibung der Leistungen mit Positionen und Mengen als Grundlage für Angebote.

OIB-Richtlinien – Bautechnische Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik, von den Ländern übernommen.

ÖBA – Örtliche Bauaufsicht – überwacht für den Bauherrn die Ausführung auf der Baustelle.

ÖNORM B 2110 – Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen; gilt nur, wenn sie vereinbart wird.

Pauschalpreis – Fixer Gesamtpreis für einen festgelegten Leistungsumfang.

Polier – Vorarbeiter bzw. Baustellenleiter einer Baufirma vor Ort.

Pönale – Vertragsstrafe, z. B. bei Terminüberschreitung.

Regiearbeit – Arbeit, die nach tatsächlichem Aufwand (Stunden, Material) abgerechnet wird.

SiGe-Plan – Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach dem BauKG.

Teilrechnung – Rechnung über einen Teil der Leistung nach Baufortschritt.

Treuhand – Abwicklung des Kaufpreises über Notar oder Anwalt zur Absicherung beider Seiten.

Skizzen

Skizzen

Skizzen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen